



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการบริการสาธารณะ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานข้อมูลในการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายมัน - บ้าน นายระเบียบ บ้านศรีบุญ เรือง หมู่ 8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 875 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	490,000	(ก.พ.- พ.ค. 67)	√			481,000	ข้อบัญญัติปี 67
2	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก ทางเข้าวัดทางทิศใต้ บ้าน โนนขี้ต้อน หมู่ที่ 9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 875 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกไม่น้อยกว่า 14 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	498,000	(เม.ย.- มิ.ย. 67)	√			495,000	ข้อบัญญัติปี 67
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายแดง ภูมิโคกรักษ์ ถึงวัดจันทาราม บ้าน โคกสามัคคี หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 500 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	280,000	(ก.พ.-ก.ค. 67)	√			274,000	ข้อบัญญัติปี 67
4	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กจาก บ้านนายมานะถึงสาม แยกบ้านตะเคียน บ้าน โคกสามัคคี หมู่ที่ 12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 71.50 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 357.50 ตร.ม. พร้อมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 2 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	201,000	(ม.ค. - ก.ย. 67)	√			196,000	ข้อบัญญัติปี 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายรชต –บ้านนางภัทราพร บ้านท่าซี้หลัก หมู่ที่ 2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 กว้าง 4 เมตร ยาว 85.5 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 342 ตร.ม. วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 นิ้ว ชั้น 13.5 จำนวน 2 ท่อน ช่วงที่ 2 กว้าง 4 เมตร ยาว 40.8 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 163.2 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	287,000	(ก.พ.-มี.ค.67)	√			286,000	ข้อบัญญัติปี 67
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินดาด หมู่ 1 หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินดาด หมู่ 1 หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. พร้อมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 15.825 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก 14.40 ลบ.ม.รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	210,000	(เม.ย.-มิ.ย. 67)	√			209,000	ข้อบัญญัติปี 67
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านกุดนางทองเชื่อมบ้านป่าไร่งาม บ้านกุดนางทอง หมู่ 5	ก่อสร้างถนนหินคลุก ลงดินเสริม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 460 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	489,000	(มี.ค.-มิ.ย. 67)	√			481,000	ข้อบัญญัติปี 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายโกรกพริก-ทุ่ง สามสิบ บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 760 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบด อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 304 ลบ.ม.รายละเอียดตาม แบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	317,000	(มี.ค.- เม.ย. 67)	√			311,000	ข้อบัญญัติปี 67
9	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายจากศาลา ประชาคม - ถนนใหญ่ทาง เสาไฟกังหันลม - นานาย คำนาย,จากบ้านนาย ประเสริฐ-ถึงประปา บาดาล นานายคำเขีย บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ที่ 19	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 370 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบด อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 129.50 ลบ.ม.รายละเอียด ตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	135,000	(เม.ย.- ก.ค. 67)	√			132,000	ข้อบัญญัติปี 67
10	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายทุ่งขี้หนอน บ้านหิน ดาดเหนือ หมู่ที่ 17	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,045 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 418 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ	436,000	(มี.ค.- เม.ย. 67)	√			428,000	ข้อบัญญัติปี 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
11	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายทุ่งสมอ บ้านหิน ดาด หมู่ 1	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 440 ลบ.ม.วางท่อ ระบายน้ำขนาด 0.40 X 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อรายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	470,000	(มี.ค.-มิ.ย. 67)	√			462,000	ข้อบัญญัติปี 67
12	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายบ้านกุดพญา หมู่ 21 เชื่อมป่ารังงาม หมู่ 3 ตำบลห้วยยาง บ้านกุด พญา หมู่ที่ 21	ก่อสร้างถนนหินคลุกช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 250 ลบ.ม.ช่วงที่ 2 ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา เฉลี่ย 0.30 เมตร หรือมีปริมาตรดินบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า 240 ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ	494,000	(มี.ค.- เม.ย.67)	√			485,000	ข้อบัญญัติปี 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
13	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายหนองกระทุ่ม- ถนน สายโสกคลอง บ้าน พุนทอง หมู่ 16	ก่อสร้างถนนหินคลุก ลงดินเสริม กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนาเฉลี่ย 0.70 เมตร หรือมี ปริมาตรดินบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 980 ลบ.ม. ลง หินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 1,020 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่น รวมไม่น้อยกว่า 408 ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.60 x 1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน พร้อมงาน กำแพงปากท่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	496,000	(เม.ย.- ก.ค. 67)	√			488,000	ข้อบัญญัติปี 67
14	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุกสายหนองตาปา บ้าน พุนทอง หมู่ที่ 16	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองตาปา บ้านพุนทอง หมู่ ที่ 16 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 810 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่น รวมไม่น้อยกว่า 324 ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	348,000	(เม.ย.- มิ.ย. 67)	√			332,000	ข้อบัญญัติปี 67
15	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กลาง บ้านห้วยจรเข้ม รุ่งเรือง หมู่ 18	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 182 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า 910 ตร.ม. พร้อมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า 5.20 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	498,000	(ก.พ.-ก.ค. 67)	√			490,000	ข้อบัญญัติปี 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	โครงการปรับปรุงสนาม กีฬา อบต.หินดาด องค์การ บริหารส่วน ตำบลหินดาด หมู่ที่ 14	ปรับปรุงสนามกีฬา อบต.หินดาดจุดที่ 1 เหลาน คอนกรีต หนา 0.07 เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,501.5 ตร.ม.จุดที่ 2 กว้าง 7 เมตร ยาว 26 เมตร หนา 0.07 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 182 ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้าย โครงการ	495,000	(ธ.ค.66 – ก.ย.67)	√			494,000	ข้อบัญญัติปี 67
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ 6	กว้าง 4.๐๐ เมตรยาว ๑๒๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. พร้อมลง ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	266,000	ม.ค.-มี.ค. 67	√			265,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
18	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายสระประปาหมู่บ้าน ตอน 2 บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ 23	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ x 1.00 เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อมงาน กำแพงปากท่อ ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	313,000	ก.พ.-มี.ค. 67	√			312,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
19	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากสะพานที่ 2 ถึงนางาคูณตอน 2 บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ 17	กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	417,000	ก.พ.- เม.ย.67	√			409,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
20	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากสามท่อ-หนองกระทุ่มตอน 2 บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ 17	กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	451,000	ก.พ.- เม.ย.67	√			450,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
21	ก่อสร้างถนนหินคลุกฝายแสงลงพัน บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ 2	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.4๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว ๑,๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนดพร้อมป้ายโครงการ	491,000	ม.ค.-มี.ค. 67	√			488,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
22	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย กุดหว้า บ้านหินดาด หมู่ที่ 1	กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตรยาว ๑,๒๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน 5 ท่อน พร้อมงาน กำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	439,000	มี.ค.-เม.ย. 67	√			439,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
23	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย โคกกระพ้อทอง-โคกกระ พาน บ้านโคกกระพ้อทอง หมู่ที่ 11	กว้างเฉลี่ย 4.๐๐ เมตรยาว 1,๐๓0 เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า 4๖๓.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตาม แบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	478,000	ธ.ค.66- ก.พ..67	√			474,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
24	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย โคกสะพานใหญ่ ตอน 2 บ้านโนนขี้ตุน หมู่ที่ 9	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตรยาว ๖๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตาม แบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	307,000	ธ.ค.66- ก.พ..67	√			306,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
25	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เชื่อมต่อท่าทางเกวียน- สายกุดตาอยู่ บ้านหิน ดาตตะวันออก หมู่ที่ 13	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร...- ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค. ส.ล.ขนาด ๑.๐๐ x 1.00 เมตร จำนวน ๖ ท่อนพร้อม งานกำแพงปากท่อลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	384,000	ม.ค.-มี.ค. 67	√			383,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
26	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ดอนค่าง บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ 6	กว้างเฉลี่ย 4.๐๐ เมตรยาว ๗๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตาม แบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	287,000	ธ.ค.66- ก.พ..67	√			286,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
27	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ดอนสีพันใหญ่ ตอน 2 บ้านโนนขี้ตุน หมู่ที่ 9	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตรยาว ๖๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตาม แบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	307,000	ธ.ค.66- ก.พ..67	√			306,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
28	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ท่าทางเกวียน-หนองกก บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ที่ 13	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย ๕.00 เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ลบ. ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	444,000	ม.ค.-มี.ค. 67	√			443,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
29	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ทุ่งตะวันออก บ้านห้วย จรเข้ตะวันออก หมู่ที่ 19	กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว ๑๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๔๘0 ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x 1.00 เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมงาน กำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	498,000	ธ.ค.66- ม.ค.67	√			497,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
30	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย นาตากุด บ้านหินดาด หมู่ที่ 1	กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตรยาว ๔๓๕ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๑๓๐.๕๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค. ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๔ ท่อน รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย	137,000	มี.ค.-เม.ย. 67	√			137,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
31	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย บ้านกุดพญา หมู่ 21 เชื่อมบ้านปำรังงาม หมู่ 3 ตำบลห้วยบง บ้านกุด พญา หมู่ที่ 21	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตรยาว ๒๐๐ เมตรหนา เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 1,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	474,000	ก.พ.-มี.ค. 67	√			473,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
32	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ไร่นายสมศักดิ์ถึงไร่นาย บัวผัน บ้านกุดนางทอง หมู่ที่ 5	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า 240 ลบ.ม.ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว 50 เมตร หนาเฉลี่ย 1.00 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 200 ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 860 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบด อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 344 ลบ.ม. วางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตาม แบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	407,000	มี.ค.-เม.ย. 67	√			407,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
33	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หนองแก บ้านหนองยา รักษ์ หมู่ที่ 24	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่น รวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการ ตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	489,000	ม.ค.-กพ. 67	√			488,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
34	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หนองตาปา บ้านพุนทอง หมู่ที่ 16	กว้างเฉลี่ย 4.๐๐ เมตรยาว ๑,๒๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.1๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	493,000	ธ.ค.66- ม.ค.67	√			492,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
35	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หนองผีมอ ตอน 2 บ้าน ห้วยจรเข้มั่งเรือง หมู่ที่ 18	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว ๑00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.๓0 เมตร หรือมีปริมาตรดินบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 9๐0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 3๖0 ลบ. ม.รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	375,000	ธ.ค.66- ม.ค.67	√			374,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
36	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย สามแยกหนองสังข์-ปาก ทางศรีบุญเรือง บ้านทุ่ง สว่าง หมู่ที่ 7	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๑,๐๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัด แน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ลบ.ม./ - ช่วงที่ 2 กว้าง เฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร... - ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๑๙.๒๕ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	454,000	มิ.ย.-ส.ค. 67	√			454,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
37	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก ไร่นายเขย-ไร่นางโบ บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 14	กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 9๕0 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า 3๘0 ลบ.ม.รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	389,000	มิ.ย.-ส.ค. 67	√			389,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
38	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ห้วยใหญ่ ตอน 2 บ้าน รวมใจ หมู่ที่ 15	กว้างเฉลี่ย 4.๐๐ เมตรยาว ๔๕๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐. 1๕ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	264,000	มิ.ย.-ก.ค. 67	√			264,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
39	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ปริกหวาย บ้านท่าซี้เหล็ก 2 หมู่ที่ 20	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย ๕.00 เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า 400 ลบ. ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	463,000	มิ.ย.-ส.ค. 67	√			461,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
40	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หนองตะไก่-หินเพิง บ้าน ปราสาททอง หมู่ที่ 22	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า 4๔๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	462,000	มิ.ย.-ก.ค. 67	√			460,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
41	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนางติ่ม-บ้านนายสี บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ที่ 3	ขนาดปากรางกว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.5๐ เมตร ยาว ๑๐๙.๗๐ เมตร. รายละเอียดโครงการตาม แบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	375,800	ก.ค.-ก.ย. 67	√			365,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
42	ปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยจรเข้มรุ่งเรือง หมู่ ที่ 18 เชื่อมบ้านศิลาร่วม	ขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับกว้างเฉลี่ย ๖.00 เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๖.00 เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 3๗๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	497,000	ธ.ค.66- ม.ค.67	√			496,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
43	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน นาตาหน หมู่ที่ 10	กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตาม แบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	461,000	ก.พ.-มี.ค. 67	√			460,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
44	ปรับปรุงถนนหินคลุก สายน้ำโตน บ้านหินดาด หมู่ที่ 1	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว 340 เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๑๑๙ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	122,000	มี.ค.-เม.ย. 67	√			122,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
45	ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย ไรร่วง บ้านปราสาท หมู่ที่ 4	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายไรร่วง บ้าน ปราสาท หมู่ที่ ๔	476,000	ม.ค.-มี.ค. 67	√			460,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
46	ปรับปรุงถนนหินคลุกสาย สามแยกโนนกระชาด-วัด ป่าหินเพิง บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ที่ ๓	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายสามแยกโนนกระ ชาด-วัดป่าหินเพิง บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ที่ ๓	363,000	ม.ค.-มี.ค. 67	√			356,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
47	ก่อสร้างทางระบายน้ำ ช่วงทางเข้าหมู่บ้าน บ้าน ห้วยจรเข้มตะวันออก หมู่ที่ 19	กว้าง ๒.๐๐ เมตรยาว ๖.๐๐ เมตร รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	40,000	ก.ค.-ส.ค. 67	√			28,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 1/2567
48	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ป่ารวก-วังตะเข้ บ้าน ปราสาทใต้ หมู่ที่ 14	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย ๓.00 เมตร ยาว ๓๐๕ เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่น รวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๑.๕๐ ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๔ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๓๓๗.๖๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.๔0 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมงานกำแพง ปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	481,000	เม.ย.-มิ.ย. 67	√			481,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
49	ก่อสร้างถนนหินคลุกซอย กิ่งแก้ว บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 14	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค. ส.ล. ขนาด 0.๔0 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๑๖ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	358,000	เม.ย.-มิ.ย. 67	√			346,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567
50	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ท่ามะค่า-หินเพิง บ้าน ปราสาททอง หมู่ที่ 22	ช่วงที่ 1 จากไร่นางซ่อ-ไร่นายกต้อม กว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๕๙๗ เมตร หนาเฉลี่ย 0.1๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๒๓๑.๖๐ ลบ.ม. ช่วงที่ 2 จากไร่นายบุญส่ง-ไร่นายโหม่งกว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย 0.1๐เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๘.๑๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๓ จากไร่นายกต้อม-ไร่นาง เตือนใจ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๙๘ เมตร หนา เฉลี่ย 0.1๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่น รวม ไม่น้อยกว่า ๑๐๔.๓๐ ลบ.ม. รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	457,000	เม.ย.-มิ.ย. 67	√			457,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
51	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย โป่งตาโหนด-นาใหม่ บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 14	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๕๐ เมตรหนา เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.๔0 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อม งานกำแพงปากท่อ ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	486,000	เม.ย.-มิ.ย. 67	√			486,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567
52	ปรับปรุงถนนคันคูกันน้ำ รอบสระน้ำห้วยจรเข้ม บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ที่ 3	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดทับ แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลบ.ม., ลงดินเสริมกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๖ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดทับแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๖๖๔ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว ๖๔๒ เมตร หนาเฉลี่ย 0.1๕ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๒๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	406,000	เม.ย.-มิ.ย. 67	√			406,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
53	ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนางบัวเผื่อน-สาม แยกหลังวัด บ้านหินดาด ตะวันออก หมู่ที่ 14	กว้าง ๖.00 เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หิน 0.1๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๐ ตร.ม. พร้อม ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	487,000	มิ.ย.-ก.ค. 67	√			484,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567
54	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน นาตาหน หมู่ที่ 10 ต.หิน ดาด เชื่อมบ้านถ้ำมังกร ทอง ต.วังโรงใหญ่ บ้าน นาตาหน หมู่ที่ 10	กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว ๘๗๐ เมตร หินเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม ่น้อยกว่า ๔๘๕ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	497,000	มิ.ย.-ก.ค. 67	√			496,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567
55	ก่อสร้างถนน คสล.สาย บ้านนายทัด-ทางเข้าวัด หนองยารักษ์ บ้านหนอง ยารักษ์ หมู่ที่ 24	กว้าง ๔.00 เมตร ยาว ๒๒๐ เมตร หิน 0.1๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม. ทางเชื่อม ๑๒ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	498,000	มิ.ย.-ก.ค. 67	√			494,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567
56	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย วังปลับจากคลองส่งน้ำไป จนถึงฟาร์มสุรวิทย์ บ้าน ปราสาท หมู่ที่ 22	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๗๐๐ เมตร หินเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.๔0 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หินเฉลี่ย 0.1๕ เมตรหรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	494,000	พ.ค.-ก.ค. 67	√			488,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
57	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย มาบเชือก-ศูนย์มัน สำปะหลัง บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ที่ 20	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๕๖๐ เมตร หนา เฉลี่ย 0.1๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่น รวม ไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๘๗ เมตร หนาเฉลี่ย 0.1๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๑๗๔.๑๕ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	498,000	พ.ค.-ก.ค. 67	√			497,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567
58	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย โกรกแก้ว บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ 6	กว้างเฉลี่ย 4.๐๐ เมตรยาว ๑,๒๒๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๔๘๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	500,000	ก.ค.-ก.ย. 67	√			499,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567
59	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย โกรกพริก-โคกผักไธ บ้าน ค่ายทะยิง หมู่ที่ 6	กว้างเฉลี่ย 4.๐๐ เมตรยาว ๑,๒๒๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๔๘๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	500,000	ก.ค.-ก.ย. 67	√			499,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
60	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย โนนกระชาด บ้านรวมใจ หมู่ที่ 15	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๔ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.๔0 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อม งานกำแพงปากท่อช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๗๕ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ลบ.ม. วาง ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.๔0 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	376,000	ก.ค.-ก.ย. 67	√			375,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567
61	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย กะชัดสายกลาง บ้านพูน ทอง หมู่ที่ 16	กว้างเฉลี่ย 4.๐๐ เมตรยาว ๑,๒๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.1๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	492,000	ก.ค.-ก.ย. 67	√			491,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
62	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หนองตะขบ บ้านกุดพญา หมู่ที่ 21	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค. ส.ล. ขนาด 0.๘0 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	327,000	ก.ค.-ก.ย. 67	√			326,500	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567
63	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก นางาม-หนองแหว บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ 17	กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.๖0 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมงาน กำแพงปากท่อรายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	500,000	ก.ค.-ก.ย. 67	√			499,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567
64	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย รอบวัด-ไธนาียงค์ บ้าน ศรีบุญเรือง หมู่ที่ 8	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๖๕๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๓๙๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	380,000	ก.ค.-ก.ย. 67	√			380,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
65	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน หินคลุกสายอ่างเกาะ พลอง-หนองซอน บ้านทุ่ง สว่าง หมู่ที่ 7	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย ๓.00 เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ. ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	400,000	ก.ค.-ก.ย. 67	√			400,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567
66	ปรับปรุงภูมิทัศน์ หนึ่ง ท้องถิ่นหนึ่งภูมิทัศน์"ถนน สวยน้ำใส ใส่ใจหม่อมวล พฤษภา" บ้านนาตาหน หมู่ที่ 10	กว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๖๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.1 ๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อย กว่า ๔๘๕ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	375,000	ส.ค.-ก.ย. 67	√		√	375,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567
67	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ดอนหมาโน บ้านห้วย จรูญรุ่งเรือง หมู่ที่ 18	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย 4.๐๐ เมตร ยาว 300 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า 300 ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.๐๐ เมตร ยาว 1,150 เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า 460 ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	487,000				√		ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
68	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หลังวัดจากถนนใหญ่- บ้านนายถวิน บ้านท่าซี้ เห็ก หมู่ที่ 2	กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.1 ๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อย กว่า ๔๒๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน 8 ท่อน พร้อมงานกำแพงปาก ท่อน รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	299,000				√		ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567
69	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หนองโนเหนือ บ้านห้วย จรเข้ หมู่ที่ 18	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว ๓00 เมตร หนา เฉลี่ย 0.๕0 เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.๘0 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อม งานกำแพงปากท่อ ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	500,000				√		ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
70	ก่อสร้างถนนหินคลุกตาม คลองสายทุ่งสมอ-ทุ่ง ดอนดอกไม้ บ้านโคก กระพือทอง หมู่ที่ 11	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตรยาว ๕๐ เมตรหนา เฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.๘0 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมงาน กำแพงปากท่อ-ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๕๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย 0.1๕ เมตรหรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ลบ.ม. ,ลงหิน คลุกกว้างเฉลี่ย ๓.00 เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.1๕ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๑๑๒.๕๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.๔0 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อม งานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	493,000				√		ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567
71	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน โคกสามัคคี บ้านโคก สามัคคี หมู่ที่ 12	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๘๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ลบ.ม.ลงหินคลุกกว้าง เฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยก กว่า ๓๓๖ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	481,000				√		ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
72	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก บ้านท่าช้างเหล็กถึงบ้าน ปราสาท บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ที่ 2	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดทับ แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.๑๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑8 ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๕.00 เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.1๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๕ ลบ. ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	360,000				√		ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567
73	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หนองสำโรงเชื่อมบ้าน ปราสาท บ้านหินดาด หมู่ที่ 1	กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว 5๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑5 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๑๔๗ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมงาน กำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	279,000	ส.ค.-ต.ค. 67		√		277,000	ก่อนนี้ผูกพัน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
74	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ไร่เกาะ บ้านปราสาท หมู่ ที่ 4	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 485 เมตร หนา เฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า 169.75 ลบ.ม. ช่วงที่ 2 ลงดินเสริมกว้าง เฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๖ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลบ.ม.วางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.40 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน 19 ท่อน,วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.๘0 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	441,000	ก.ค.-ก.ย. 67	√			441,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม 2/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
75	ก่อสร้างถนนหินคลุกไร่นายผั่นถึงถนนปำรังงามบ้านกุดนางทอง หมู่ที่ 5	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๙๘ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.๖0 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	489,000	ส.ค.-ต.ค. 67		√		489,000	ก่อนนี้ผูกพัน
76	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายดอนสีพันใหญ่ บ้านโนนชีตุน หมู่ที่ 9	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตรยาว ๙๗๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๕ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	497,000	ก.ย.-ต.ค. 67		√		497,000	ก่อนนี้ผูกพัน
77	ปรับปรุงถนนหินคลุกสายด่านซัง-นายนายเชิฐ บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ 17	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๖๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๔ ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว 315 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า 110.25 ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	394,000	ส.ค.-ต.ค. 67		√		394,000	ก่อนนี้ผูกพัน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
78	ปรับปรุงถนน คสล.สาย ลานย่าโม บ้านห้วยจรเข้ม ตะวันออก หมู่ที่ 19	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกกว้าง ๕.00 เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา 0.๐๔ เมตรหรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อย กว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	490,000	ก.ย.-ต.ค. 67		√		490,000	ก่อนนี้ผูกพัน
79	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย นายนายวิชัย-บ้านปราสาท บ้านกุดพญา หมู่ที่ 21	กว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.1 ๕ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อย กว่า ๑๒๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 0.๔0 x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมงานกำแพง ปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	125,000	ส.ค.-ต.ค. 67		√		125,000	ก่อนนี้ผูกพัน
80	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย บ้านนายถาวรถึง ถนนลาดยาง ตอน 2 บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ 23	ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย ๔.00 เมตร ยาว ๔๖๐ เมตร หนา เฉลี่ย 0.1๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่น รวม ไม่น้อยกว่า ๒๗๖ ลบ.ม. ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย 0.1๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๑๐๗.๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย	374,000	ก.ย.-ต.ค. 67		√		361,000	หนี้ผูกพัน
81	โครงการก่อสร้างถนน คสล.คุ่มะยาว บ้าน ปราสาทใต้ หมู่ 14 (กองทุนพลังงาน)	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการตามแบบ กกพ.กำหนด	262,000			√		262,000	เงินนอกปี 67 ก่อนนี้ ผูกพันก่อน สิ้นปีงบฯ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
82	โครงการก่อสร้าง ถนนลาดยาง สาย ทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโคก สามัคคี ม.12 ต.หินดาด อ.ด่านขุนทด จ. นครราชสีมา	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกกว้าง 6 เมตร ยาวรวม 2,050 เมตร หนา 0.05 เมตร เสริมพื้นทางหินคลุกบดอัดแน่น หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า 12,300 ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	4,820,000	ก.ค.-ส.ค. 67	√			4,820,000	เงินนอกปี 67 ก่อนนี้ ผูกพันก่อน สิ้นปีงบประมาณ
	รวมยุทธศาสตร์ที่ 1 จำนวน 82 โครงการ		37,158,500		0	0	31,349,500	5,809,000	

3. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

3.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการขยายผล หมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ ขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยอาจจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20,000	(ม.ค.- ส.ค.67)			√		ข้อบัญญัติปี 67
2	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ตำบลหินดาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริม กลุ่มอาชีพของตำบลหินดาด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	50,000	(พ.ค. 67)	√			47,450	ข้อบัญญัติปี 67

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนโครงการ อาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันแก่ เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของตำบลหินดาดสำหรับ การจัดทำอาหารกลางวันแก่ เด็กก่อนวัยเรียน เด็ก อนุบาลและเด็กนักเรียน ชั้น ป.1- ป.6 ของโรงเรียนที่ อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหิน ดาด	3,701,900	(ต.ค.66 – ก.ย. 67)	√			3,695,988	ข้อบัญญัติปี 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าช้างเหล็ก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านท่าช้างเหล็ก เพื่อดำเนินโครงการทัศนศึกษาบูรณาการสานสัมพันธ์	25,000	(ก.ย. 67)	√			25,000	ข้อบัญญัติปี 67
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง เพื่อดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ	29,500	(ก.ย. 67)	√			29,500	ข้อบัญญัติปี 67
4	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน(อุดหนุนการจัด การศึกษา)	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านสำหรับ โรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดที่ผ่าน การคัดเลือกตัวแทนในการจัดทำโครงการ	50,000	(ม.ค. – ก.ย. 67)	√			50,000	ข้อบัญญัติปี 67
5	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดงานตามโครงการวันเด็ก แห่งชาติ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มีความจำเป็น ในการจัดงาน	60,000	(ม.ค.67)	√			59,980	ข้อบัญญัติปี 67
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านปราสาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านปราสาท เพื่อดำเนินโครงการนำนักเรียนทัศนศึกษาในแหล่ง เรียนรู้และนำไปพัฒนาความรู้ของนักเรียน	25,000	(ก.ย. 67)	√			25,000	ข้อบัญญัติปี 67
7	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินดาด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหินดาด เพื่อดำเนินโครงการเปิดบ้านวิชาการหินดาดสู่โรงเรียน ดีมีคุณภาพ	35,000	(ก.ย. 67)	√			35,000	ข้อบัญญัติปี 67
8	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการตาม เอกสารแนบท้าย 1	2,100,000	(ต.ค.66 – ก.ย. 67)	√			2,017,832	ข้อบัญญัติปี 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้นอก สถานที่ของนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัด อบต.หินดาด ทั้ง 5 แห่ง	เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมประจำวันให้สอดคล้องกับ พัฒนาการทั้ง 4 ด้าน นักเรียนมีประสบการณ์จากแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่ และนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน	80,000 (โอนเพิ่ม)	(พ.ย.66 – ก.ย. 67)	√			59,480	ข้อบัญญัติปี 67
10	โครงการส่งเสริมและ พัฒนาภูมิปัญญา ท้องถิ่นสำหรับเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบล หินดาด	เพื่อปลูกฝังจิตใต้สำนึกเยาวชนให้ตระหนักถึง ความสำคัญของศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็น การสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นมิให้สูญหาย	60,000 (โอนเพิ่ม)	(พ.ย.66 – ก.ย. 67)	√			59,900	ข้อบัญญัติปี 67

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมทีม พ่อกันควันกำจัด ยุงลายตำบลหินดาด เพื่อควบคุมและป้องกัน การระบาดของ ไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ ฝึกอบรมทีมพ่อกันควันกำจัดยุงลายตำบลหินดาด เพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าใช้จ่าย อื่นๆที่เป็นไปในโครงการ	30,000	(ม.ค – เม.ย. 67)	√			26,820	ข้อบัญญัติปี 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 20,000 บาท จำนวนทั้งสิ้น 24 หมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลหินดาด	480,000	(ม.ค. – ก.ย. 67)	√			279,840	ข้อบัญญัติปี 67
3	โครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการการจัดการฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง การควบคุม และการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้ายไวนิล รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ 5ป. 1ข. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	30,000	(ม.ค. – ก.ย.67)	√			26,820	ข้อบัญญัติปี 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น ในประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ การจัดฝึกอบรม การประชุม หรือการสัมมนาเกี่ยวกับงานด้านการแพทย์แผนไทย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิลโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	40,000	(ม.ค. – ก.ย.67)	√			58,850	ข้อบัญญัติปี 67
5	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ การจัดฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา การประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	150,000	(พ.ย.66 – ก.ย.67)	√			133,293	ข้อบัญญัติปี 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์ ระบบแพทย์ฉุกเฉิน โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงาน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ระบบแพทย์ ฉุกเฉิน ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	200,000	(พ.ย.66 – ส.ค. 67)	√			30,180	ข้อบัญญัติปี 67

4.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

1	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	20,000	(ม.ค. – ก.ย. 67)	√			20,000	ข้อบัญญัติปี 67
---	--	---	--------	------------------	---	--	--	--------	-----------------

4.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัว การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การรณรงค์และการยุติความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น โดยอาจจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโครงการอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	40,000	(ม.ค. – ส.ค.67)	√			16,545	ข้อบัญญัติปี 67
---	---	--	--------	-----------------	---	--	--	--------	-----------------

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด ภายในตำบลหินดาดหรืออาจจัด ร่วมกับส่วนราชการ การฝึกอบรมให้ความรู้ การ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยอาจจ่ายเป็นค่า วิทยากร อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	30,000	(ม.ค. – ส.ค.67)	√			25,360	ข้อบัญญัติปี 67

4.5 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

1	โครงการกีฬาสัมพันธ์ กับหน่วยงานอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ร่วมกับ หน่วยงานอื่นเช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬาผู้ควบคุม หรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้าถุง เท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ เกี่ยวกับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	60,000	(ม.ค. – ส.ค.67)	√			47,695	ข้อบัญญัติปี 67
2	โครงการส่งเสริมการ ออกกำลังกายและเล่น กีฬาเพื่อสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก และเยาวชนในเขต อบต.หินดาด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น	60,000	(ม.ค. – ส.ค.67)	√			59,750	ข้อบัญญัติปี 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท่าบลหินดาด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตัดสินกีฬา อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ	350,000	(ม.ค. – มี.ค. 67)	√			349,670	ข้อบัญญัติปี 67
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดนางทอง	เป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านกุดนางทอง เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา	29,500	(ส.ค.67)	√			29,500	ข้อบัญญัติปี 67

4.5.1 แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าที่พัก, ค่าพาหนะ,ค่าอาหาร,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรม	10,000	(มิ.ย. – ก.ย.67)			√		ข้อบัญญัติปี 67
2	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี เพื่อส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	50,000	(พ.ย.66)	√			49,985	ข้อบัญญัติปี 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการจัดงานสืบสาน วัฒนธรรมประเพณี สงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดำเนินตาม โครงการจัดงานสืบ สานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี เพื่อ ส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญา ท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น ค่า วัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	70,000	(เม.ย.67)	√			49,785	ข้อบัญญัติปี 67
4	โครงการสืบสาน ตำนานด่านขุนทด	เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาและรำลึกถึงคุณงามความดี ของพ่อขุนทด ส่งเสริมให้ประชาชน ตำบลหินลาด มี ความรัก ความสามัคคี ความเสียสละผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	70,000 (โอนเพิ่ม)	(พ.ย. 66)	√			69,785	ข้อบัญญัติปี 67
5	โครงการเข้าค่ายพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ปี การศึกษา 2567	เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม	35,000	(ส.ค.67)	√			35,000	ข้อบัญญัติปี 67

4.6 แผนงานรักษาความสงบภายใน

1	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาและฟื้นฟู หลังเกิดภัยสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเี่ยวยาและฟื้นฟู หลังเกิดภัยสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่า จัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น	100,000	(ต.ค. – ก.ย.67)	√			100,000	ข้อบัญญัติปี 67
---	---	--	---------	--------------------	---	--	--	---------	--------------------

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	โครงการฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป่า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	100,000	(ม.ค. – ส.ค.67)			√		ข้อบัญญัติปี 67
3	โครงการมาตรการและ แผนงานป้องกันการลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมาตรการและ แผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปี ใหม่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ใน การดำเนินโครงการ	25,000	(ม.ค.67)	√			24,910	ข้อบัญญัติปี 67
3	โครงการมาตรการและ แผนงานป้องกันการลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วง เทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมาตรการและ แผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ ในการดำเนินโครงการ	25,000	(เม.ย.67)	√			ดำเนินการแต่ไม่ เบิกจ่าย	ข้อบัญญัติปี 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ฝึกทักษะและความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเปาะเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	10,000	(ม.ค. – ส.ค.67)			√		ไม่ดำเนินการ

4.7 แผนงานงบกลาง

1	โครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรับรองการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	24,016,200	(ต.ค.66 – ก.ย.67)	√			21,432,500	ข้อบัญญัติปี 67
2	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ได้แก่ คนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	5,621,600	(ต.ค.66 – ก.ย.67)	√			4,302,800	ข้อบัญญัติปี 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งฯ	240,000	(ต.ค.66 – ก.ย.67)	√			183,000	ข้อบัญญัติปี 67
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	300,000	(ต.ค.66 – ก.ย.67)	√			300,000	ข้อบัญญัติปี 67

5. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง เศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าที่พัก, ค่าพาหนะ,ค่าอาหาร,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	550,000	(ม.ค. – ก.พ. 67)	√			520,034	ข้อบัญญัติปี 67
2	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานในโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าและบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น	30,000	(มี.ค.67)				ดำเนินการโดยไม่ใช้งบประมาณ	ข้อบัญญัติปี 67

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	โครงการจัดเวที ประชาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน และตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	10,000	(มี.ค.67)	√			4,340	ข้อบัญญัติปี 67

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

1	โครงการจิตอาสา พระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่วัสดุ ค่าอาหารว่างฯ	15,000	(พ.ย.66 – ก.ย.67)	√			14,997	ข้อบัญญัติปี 67
---	--	--	--------	----------------------	---	--	--	--------	--------------------

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานเคหะและชุมชน

1	โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและ การจัดการน้ำเสีย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ การจัดอบรม ประชุม หรือสัมมนาเกี่ยวกับงานด้านการ จัดการขยะมูลฝอย และการจัดการน้ำเสีย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ การศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	30,000	(ธ.ค.66- ส.ค. 67)	√			20,040	ข้อบัญญัติปี 67
---	--	---	--------	----------------------	---	--	--	--------	--------------------

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

6.2 แผนงานการเกษตร

1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลหินดาด เช่น ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมและการสำรวจฐานทรัพยากรท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในโครงการพืชศึกษา การศึกษาดูงาน งานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าพันธุ์พืช ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	72,000	(ส.ค. 67)	√			20,074	ข้อบัญญัติปี 67
2	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าองค์ศรีสรินทร มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการที่สนองพระราชดำริ โดยเป็นการจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย์ ค่าจัดซื้อวัสดุคลุมดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	20,000	(ส.ค. 67)	√			18,464	ข้อบัญญัติปี 67

(ครุภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ) ประจำปีงบประมาณ 2567
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

1. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ไฟฟ้าส่องสว่างชนิด พลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 12 ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ แผงโซ ลาร์เซลล์ 40 วัตต์ โคมไฟ DC 12 12 วัตต์ แบตเตอรี่ แห้งขนาด 12v/18AH ชาร์เจอร์ ระบบควบคุมการ ทำงานเปิด ปิด อัตโนมัติ เสาสูง 5 เมตร	360,000	(ม.ค.-ก.พ. 67)	√			360,000	ข้อบัญญัติปี 67
2	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์ เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 10ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท มีคุณลักษณะดังนี้ แผงโซลาร์ เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่ แห้งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการทำงานแบบ เปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	300,000	(ม.ค.-ก.พ. 67)	√			300,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 1/2567
3	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์ เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านท่าชีเหล็ก หมู่ที่ ๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 10ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	180,000	(ม.ค.-ก.พ. 67)	√			180,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 1/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	180,000	(ม.ค.-ก.พ. 67)	√			180,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 1/2567
5	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 5ชุด แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	150,000	(ม.ค.-ก.พ. 67)	√			150,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 1/2567
6	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านห้วยจรเข้ม ตะวันออก หมู่ที่ ๑๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	180,000	(ม.ค.-ก.พ. 67)	√			180,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 1/2567
7	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๒๒	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	180,000	(ม.ค.-ก.พ. 67)	√			180,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 1/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
8	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้งบ้าน ท่าช้างเหล็ก หมู่ที่ 2	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห่งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	300,000	(เม.ย. 67)	√			300,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2567
9	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้งบ้าน บ้านปราสาท หมู่ที่ 4	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห่งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	300,000	(เม.ย. 67)	√			300,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2567
10	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห่งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	300,000	(เม.ย. 67)	√			300,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2567
11	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้าน โนนขี้ตุน หมู่ที่ 9	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห่งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	300,000	(เม.ย. 67)	√			300,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
12	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์ เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้าน โคกกระทิงทอง หมู่ที่ 11	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห่งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	300,000	(เม.ย. 67)	√			300,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2567
13	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์ เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ที่ 13	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห่งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	300,000	(เม.ย. 67)	√			300,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2567
14	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์ เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ 14	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห่งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	300,000	(เม.ย. 67)	√			300,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2567
15	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์ เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ 17	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห่งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	150,000	(เม.ย. 67)	√			150,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
16	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านห้วยจรเข้มั่งเรื่อง หมู่ที่ 18	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห่งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	300,000	(เม.ย. 67)	√			300,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2567
17	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านท่าช้างเหล็ก2 หมู่ที่ ๒0	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห่งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	300,000	(เม.ย. 67)	√			300,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2567
18	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านกุดพญา 21หมู่ที่	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห่งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	300,000	(เม.ย. 67)	√			300,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2567
18	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห่งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	270,000	(เม.ย. 67)	√			270,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2567

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ ระหว่าง	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
18	โครงการจัดซื้อไฟฟ้า ส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่า เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ 23	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน 6ชุด แผงโซล่าเซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	300,000	(เม.ย. 67)	√			300,000	ใช้จ่ายเงิน สะสม ครั้งที่ 2/2567