



รายงานผลการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
รอบ ๖ เดือน
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
อำเภอดำเนินเขต จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จัดทำขึ้น เพื่อรายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการบริการสาธารณะ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานข้อมูลในการติดตามโครงการและกิจกรรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗)

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน นายมัน - บ้านนายระเบียบ บ้าน ศรีบุญเรือง หมู่ ๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ตร.ม. รายละเอียดตาม แบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๔๙๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)		√		๔๘๑,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากทางเข้าวัดทางทิศ ใต้ บ้านโนนขี้ต้อน หมู่ที่ ๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๘๗๕ ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุกไม่น้อย กว่า ๑๔ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๔๙๘,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)			√		
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนายแดง ภูมิโคกรักษ์ ถึงวัดจันทาราม บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๒๘๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)		√		๒๗๔,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนายมานะถึง สามแยกบ้านตะเคียน บ้านโคก สามัคคี หมู่ที่ ๑๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๗๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๕๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมทางเชื่อมไม่น้อย กว่า ๒ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๒๐๑,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)		√		๑๙๖,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายรชต – บ้านนางภัทรพร บ้านท่าซี้เหล็ก หมู่ที่ ๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ ๑ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๘๕.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๒ ตร.ม. วางท่อ PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐ นิ้ว ชั้น ๑๓.๕ จำนวน ๒ ท่อน ช่วงที่ ๒ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๐.๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๓.๒ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๒๘๗,๐๐๐	(ม.ค. – ก.ย. ๖๗)		√		๒๘๖,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินดาด หมู่ ๑ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหินดาด หมู่ ๑ หน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. พร้อมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๑๕.๘๒๕ ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ๑๔.๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๒๑๐,๐๐๐	(ม.ค. – ก.ย. ๖๗)			√		
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านกุดนางทอหูกเชื่อมบ้านป่าร้างาม บ้านกุดนางทอหูก หมู่ ๕	ก่อสร้างถนนหินคลุก ลงดินเสริม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๔๘๙,๐๐๐	(ม.ค. – ก.ย. ๖๗)		√		๔๘๑,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโกรกพริก-ทุ่งสามสิบ บ้าน ค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๔ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ	๓๑๗,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)		√		๓๑๑,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากศาลาประชาคม - ถนน ใหญ่ทางเสาไฟกึ่งหันลม - นา นายคำนาย,จากบ้านนาย ประเสริฐ-ถึงประปาบาดาล นา นายคำเขี้ย บ้านห้วยจรเข้ ตะวันออก หมู่ที่ ๑๙	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ	๑๓๕,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)			√		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายทุ่งขี้หนอน บ้านหิน ดาด เหนือ หมู่ที่ ๑๗	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๑๘ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ	๔๓๖,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)		√		๔๒๘,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายทุ่งสมอ บ้านหิน ดาด หมู่ ๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๔๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อนพร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้ง ป้ายโครงการ	๔๗๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)		√		๔๖๒,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายบ้านกุดพญา หมู่ ๒๑ เชื่อม ปำรังงาม หมู่ ๓ ตำบลห้วยบง บ้านกุดพญา หมู่ที่ ๒๑	ก่อสร้างถนนหินคลุก ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดิน บดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๔๙๔,๐๐๐	(ม.ค. – ก.ย. ๖๗)		√		๔๙๕,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายหนองกระทุ่ม-ถนน สายโสก คลอง บ้านพุนทอง หมู่ ๑๖	ก่อสร้างถนนหินคลุก ลงดินเสริม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๙๘๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๔๙๖,๐๐๐	(ม.ค. – ก.ย. ๖๗)			√		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายหนองตาปา บ้าน พุนทอง หมู่ที่ ๑๖	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองตาปา บ้านพุนทอง หมู่ ที่ ๑๖ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๑๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่น รวมไม่น้อยกว่า ๓๒๔ ลบ.ม.รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๓๔๘,๐๐๐	(ม.ค. – ก.ย. ๖๗)			√		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกลาง บ้านห้วยจรเข้ รุ่งเรือง หมู่ ๑๘	ค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๕ เมตร ยาว ๑๘๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๑๐ ตร.ม. พร้อมทางเชื่อมไม่น้อยกว่า ๕.๒๐ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๔๙๘,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)		√		๔๙๐,๐๐๐	
๑๖	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อบต.หินดาด องค์การ บริหาร ส่วนตำบลหินดาด หมู่ที่ ๑๔	ปรับปรุงสนามกีฬา อบต.หินดาด จุดที่ ๑ เทลลานคอนกรีต หนา ๐.๐๗ เมตร พื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๑.๕ ตร.ม. จุดที่ ๒ กว้าง ๗ เมตร ยาว ๒๖ เมตร หนา ๐.๐๗ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๒ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่ อบต. กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ	๔๙๕,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)		√		๔๙๔,๐๐๐	

รายละเอียดโครงการจ่ายขาดเงินสะสม ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายน้ำโตน บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร รยาว ๓๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๑๑๙ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๑๒๒,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)			√		
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายกุดหว้า บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑	กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อย กว่า ๔๒๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๕ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๓๙,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)			√		
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายนาตากุด บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑	กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๓๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๑๓๐.๕๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๔ ท่อน รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	๑๓๗,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)			√		
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ฝายแสงพัน บ้านท่าซี้เหล็ก หมู่ ที่ ๒	ลงดินเสริม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนดพร้อมป้ายโครงการ	๔๙๑,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๔๘๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายสามแยกโนนกระษัตริย์-วัดป่า หินเพิง บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ที่ ๓	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๓๒๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๑๙ ท่อน พร้อมงาน กำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๖๓,๐๐๐	(จ.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗)	√			๓๕๖,๐๐๐	
๖	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายไร่หลวง บ้านปราสาท หมู่ที่ ๔	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๗๖,๐๐๐	(จ.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗)	√			๔๖๐,๐๐๐	
๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นายสมศักดิ์ถึงไร่นายบัว ผัน บ้านกุดนางทอง หมู่ที่ ๕	ลงดินเสริม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม.ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุก บดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ลบ.ม. วางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๒๑ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการ ตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๐๗,๐๐๐	(จ.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗)			√		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนค่าง บ้านค่ายทะยิง หมู่ ที่ ๖	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๒๘๗,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๒๘๖,๐๐๐	
๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสามแยกหนองสังข์-ปากทาง ศรีบุญเรือง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗	ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัด แน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๔๒๔ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่น รวม ไม่น้อยกว่า ๑๙.๒๕ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการ ตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	๔๕๔,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)			√		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายดอนสีพันใหญ่ ตอน ๒ บ้าน โนนขี้ตู่ หมู่ที่ ๙	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตรยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๐๗,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๓๐๖,๐๐๐	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกสะพานใหญ่ ตอน ๒ บ้านโนนขี้ตู่ หมู่ที่ ๙	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตรยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๐๗,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๓๐๖,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านนาตา หน หมู่ที่ ๑๐	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตาม แบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๖๑,๐๐๐	(จ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๔๖๐,๐๐๐	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายโคกกระทู้ทอง-โคกกระทพาน บ้านโคกกระทู้ทอง หมู่ที่ ๑๑	กว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตรยาว ๑,๐๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๔๖๓.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตาม แบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๗๘,๐๐๐	(จ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๔๗๔,๐๐๐	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเชื่อมต่อท่าทางเกวียน-สาย กุดตาอยู่ บ้านหินดาด ตะวันออก หมู่ที่ ๑๓	ลงดินเสริม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๑.๐๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ - ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔. ๐๐ เมตร ยาว ๘๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือ มี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้าย โครงการ	๓๘๔,๐๐๐	(จ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๓๘๓,๐๐๐	
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายท่าทางเกวียน-หนองก บ้าน หินดาดตะวันออก หมู่ที่ ๑๓	ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัด แน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัด แน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๒๐๘ ลบ.ม. รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	๔๔๔,๐๐๐	(จ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๔๔๓,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากไร่นายเซย-ไร่นางโบ บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ ๑๔	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๓๘๐ ลบ.ม.รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๘๙,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)			√		
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายห้วยใหญ่ ตอน ๒ บ้านรวม ใจ หมู่ที่ ๑๕	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐. ๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๒๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๒๖๔,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)			√		
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองตาปา บ้านพุนทอง หมู่ ที่ ๑๖ ต	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๑,๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๓,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๔๙๒,๐๐๐	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสามท่อ-หนองกระทุ่ม ตอน ๒ บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๔๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๕๑,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๔๕๐,๐๐๐	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสะพานที่ ๒ ถึงนางนาค ตอน๒ บ้านหินดาด เหนือ หมู่ที่ ๑๗	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๑๗,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๔๐๙,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองผืนไม้ ตอน ๒ บ้านห้วย จรเข้รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๘	ลงดินเสริม กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินบดอัดแน่น รวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓ ๖๐ ลบ.ม.รายละเอียดโครงการ ตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๗๕,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๓๗๕,๐๐๐	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๘ เชื่อมบ้านศิลาาร่วม ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	ขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓,๕๐๐ เมตร ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๗๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	๔๙๗,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๔๙๖,๐๐๐	
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทุ่งตะวันออก บ้านห้วยจรเข้ ตะวันออก หมู่ที่ ๑๙	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมงาน กำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๘,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๔๙๗,๐๐๐	
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายปริกหวาย บ้านท่าซึกเหล็ก ๒ หมู่ที่ ๒๐	ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัด แน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๕๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัด แน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	๔๖๓,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)			√		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านกุดพัฒนา หมู่ ๒๑ เชื่อม บ้านปรางงาม หมู่ ๓ ตำบลห้วย บง บ้านกุดพัฒนา หมู่ที่ ๒๑ ต	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตรยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้าง เฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการ ตาม แบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๗๔,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๔๗๓,๐๐๐	
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองตะไเก้-หินเพิง บ้าน ปราสาททอง หมู่ที่ ๒๒	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๔๔๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๖๒,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)			√		
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายสระประปาหมู่บ้าน ตอน ๒ บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ ๒๓	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๙ ท่อน พร้อม งานกำแพงปากท่อ ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	๓๑๓,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๓๑๒,๐๐๐	
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองแก บ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ ๒๔	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๘,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๔๘๘,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนางต็ม-บ้านนายสีบ้านห้วย จรเข้หมู่ที่ ๓	ขนาดปากราง กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตรยาว ๑๐๙.๗๐ เมตร. รายละเอียดโครงการตาม แบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๗๕,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)			√		
๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ซอยร่มเย็น บ้านค่าย ทะยิง หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. พร้อมลง ไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๒๖๖,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๒๖๕,๐๐๐	
๓๑	โครงการก่อสร้างทางระบายน้ำ ช่วงทางเข้าหมู่บ้าน บ้านห้วย จรเข้ตะวันออก หมู่ที่ ๑๙	กว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๖.๐๐ เมตร รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)			√		
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากสามท่อ – หนองกระทุ่ม บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗	ลงดินเสริมกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ลบ. ม. วางท่อระบายน้ำขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	๔๓๘,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๔๑๐,๐๐๐	
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายไร่นายชวน บ้านหินดาด ตะวันออก หมู่ที่ ๑๓	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดิน บดอัดแน่น รวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๔๔ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๖๐ X ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	๓๙๕,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)				๓๗๔,๐๐๐	

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านนาตาหน หมู่ที่ ๑๐ ตำบล หินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมกับ บ้านวังโรงใหญ่ หมู่ที่ ๗ ต.วังตรง ใหญ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา	ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๓๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๐ ลบ.ม. รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๓๙,๐๐๐	(ส.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗)	√			๔๑๙,๐๐๐	

๓. ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยอาจจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	(ม.ค.- ส.ค. ๖๗)			√		
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพของตำบลหินดาด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	(ม.ค. - ส.ค. ๖๗)	√			๔๗,๔๕๐	

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๔.๑ แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนในเขตรับผิดชอบของตำบลหินดาด สำหรับการจัดทำอาหารกลางวันแก่ เด็กก่อนวัยเรียน เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียน ชั้น ป.๑- ป.๖ ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด	๓,๒๑๑,๙๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗)		√		๑,๘๖๒,๒๑๘,๐๐๐	
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าซี้เหล็ก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านท่าซี้เหล็ก เพื่อดำเนินโครงการทัศนศึกษาบูรณาการสถานสัมพันธ์	๒๕,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)			√		

๔.๑ แผนงานการศึกษา (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ(บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	อุดหนุนโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง เพื่อดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ	๒๙,๕๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)			√		
๔	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรมรักการอ่าน (อุดหนุนการจัดการ ศึกษา)	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน สำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล หินดาดที่ผ่านการคัดเลือกตัวแทนในการจัดทำโครงการ	๕๐,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)			√		
๕	โครงการจัดงาน วันเด็กแห่งชาติ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การจัดงานตามโครงการวันเด็ก แห่งชาติ เช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่มีความ จำเป็นในการจัดงาน	๖๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๗)	√			๕๙,๙๘๐	
๖	อุดหนุนโรงเรียนบ้านปราสาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านปราสาท เพื่อดำเนินโครงการนำนักเรียนทัศนศึกษาในแหล่ง เรียนรู้และนำไปพัฒนาความรู้ของนักเรียน	๒๕,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)			√		
๗	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินดาด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหินดาด เพื่อดำเนินโครงการเปิดบ้านวิชาการหินดาดสู่ โรงเรียนดีมีคุณภาพ	๓๕,๐๐๐	(ม.ค. - ก.ย. ๖๗)			√		
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการตาม เอกสารแนบท้าย ๑	๒,๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ - ก.ย. ๖๗)		√		๑,๑๗๔,๖๗๑	
๙	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกสถานที่ของนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หิน ดาด ทั้ง ๕ แห่ง	เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมประจำวันให้สอดคล้องกับ พัฒนาการทั้ง ๔ ด้าน นักเรียนมีประสบการณ์จาก แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ และนำมาปรับใช้ใน ชีวิตประจำวัน	๘๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	(พ.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๗)	√			๕๙,๔๘๐	
๑๐	โครงการส่งเสริมและพัฒนาภูมิ ปัญญาท้องถิ่นสำหรับเด็กและ เยาวชนในพื้นที่ตำบลหินดาด	เพื่อปลูกฝังจิตใต้สำนึกเยาวชนให้ตระหนักถึง ความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นจากรุ่นสู่รุ่นมิให้สูญ หายฯ	๖๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	(พ.ย.๖๖ - ก.ย. ๖๗)			√		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมทีมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตำบลหินตาดเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการฝึกอบรมทีมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตำบลหินตาดเพื่อควบคุมและป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๓๐,๐๐๐	(ม.ค. – เม.ย. ๖๗)			√		
๒	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ หมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลหินตาด	๔๘๐,๐๐๐	(ม.ค. – ก.ย. ๖๗)			√		
๓	โครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการการจัดการฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนา การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง การควบคุม และการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้ายไวนิล รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ ๕ป. ๑ข. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๓๐,๐๐๐	(ม.ค. – ก.ย. ๖๗)			√		

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพ ด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผน ไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมภูมิ ปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อการส่งเสริม สุขภาพ การป้องกัน การรักษาโรคและอาการเจ็บป่วย เบื้องต้น ในประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย และสมุนไพรไทย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการ การจัดฝึกอบรม การประชุม หรือการ สัมมนาเกี่ยวกับงานด้านการแพทย์แผนไทย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิลโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๔๐,๐๐๐	(ม.ค. – ก.ย. ๖๗)			√		
๕	โครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตาม พระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ การจัดฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา การ ประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูลขึ้น ทะเบียนสุนัขและแมว ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีน ให้กับสุนัขและแมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายไ นิลโครงการ ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	(พ.ย.๖๖ – ก.ย.๖๗)	√			๒,๑๔๐	

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการส่งเสริมการดำเนินงาน และบริหารจัดการระบบแพทย์ ฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การจัด กิจกรรมฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์ ระบบแพทย์ฉุกเฉิน โดยจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาบุคลากร เพื่อปฏิบัติงาน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าตอบแทน วิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าป้ายไว้นิลโครงการ ค่าป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์ระบบแพทย์ ฉุกเฉิน ค่า จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	(พ.ย.๖๖ – ส.ค. ๖๗)		√		๙,๐๐๐	

๔.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนด้านการส่งเสริมและ พัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. ด้านส่งเสริม คุณภาพชีวิต หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐	(ม.ค. – ก.ย. ๖๗)			√		

๔.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้าน การพัฒนาสตรีและครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการ พัฒนาสตรี และครอบครัว การเสริมสร้างความ เข้มแข็งของบทบาทสตรี การรณรงค์และการยุติความ รุนแรงในครอบครัว เป็น ต้น โดยอาจจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ โครงการ อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	๔๐,๐๐๐	(ม.ค. – ส.ค. ๖๗)			√		
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด ภายในตำบลหินดาดหรืออาจจัด ร่วมกับส่วนราชการ การฝึกอบรมให้ความรู้ การ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยอาจจ่ายเป็นค่า วิทยากร อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่าย อื่นๆ	๓๐,๐๐๐	(ม.ค. – ส.ค. ๖๗)			√		

๔.๕ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการกีฬาสัมพันธ์กับ หน่วยงานอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่นเช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุด วอร์ม รองเท้าถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการส่งนักกีฬาเข้า ร่วมแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๖๐,๐๐๐	(ม.ค. – ส.ค. ๖๗)	√			๔๗,๖๙๕	
๒	โครงการส่งเสริมการออก กำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อ สุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริม การออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็ก และเยาวชนในเขต อบต.หินดาด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่น	๖๐,๐๐๐	(ม.ค. – ส.ค. ๖๗)	√			๕๙,๗๕๐	
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬา ตำบลหินดาด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา วัสดุอุปกรณ์ที่ ใช้ในการจัดงาน เงินรางวัล ค่าตอบแทน คณะกรรมการในการตัดสินกีฬา อาหาร อาหารว่าง พร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ	๓๕๐,๐๐๐	(ม.ค. – มี.ค. ๖๗)	√			๓๔๙,๖๗๐	
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดนาง ทอหูก	เป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านกุดนางทอหูก เพื่อ ดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา	๒๙,๕๐๐	(ม.ค. – ส.ค. ๖๗)			√		

๔.๕.๑ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าที่พัก, ค่าพาหนะ, ค่าอาหาร, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	๑๐,๐๐๐	(มิ.ย. – ก.ย. ๖๗)			√		
๒	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี เพื่อส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	(พ.ย.๖๖)	√			๔๙,๙๘๕	
๓	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดำเนินตาม โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี เพื่อส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	(เม.ย.๖๗)			√		
๔	โครงการสืบสานตำนานตำนานด่านขุนทด	เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาและรำลึกถึงคุณงามความดีของพ่อขุนทด ส่งเสริมให้ประชาชน ตำบลหินดาด มีความรัก ความสามัคคี ความเสียสละผ่านกิจกรรมต่างๆ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	(พ.ย. – ธ.ค. ๖๖)			√		

๔.๕.๑ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการเข้าค่ายพัฒนา คุณธรรม จริยธรรม ปีการศึกษา ๒๕๖๗	เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม	๓๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	(ม.ค. – ส.ค. ๖๗)			√		

๔.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและ ฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่ อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้าน การเกษตร เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค. – ก.ย. ๖๗)			√		
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ฝึกอบรม ทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป่า หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	(ม.ค. – ส.ค. ๖๗)			√		
๓	โครงการมาตรการและแผนงาน ป้องกันการลุดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมาตรการและ แผนงานป้องกันการลุดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล ปีใหม่ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ใช้ใน การดำเนินโครงการ	๒๕,๐๐๐	(ม.ค.๖๗)	√			๒๔,๙๑๐	

๔.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการมาตรการและแผนงาน ป้องกันการลอบอุบตีเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการมาตรการและ แผนงานป้องกันการลอบอุบตีเหตุทางถนน ช่วงเทศกาล สงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ ใช้ในการดำเนินโครงการ	๒๕,๐๐๐	(เม.ย.๖๗)			√		
๔	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติประจำองค์การ บริหารส่วนตำบลหินดาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรม ชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหาร ส่วนตำบลหินดาด ฝึกทักษะและความสามารถปฏิบัติ หน้าที่ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วทันต่อ เหตุการณ์ เพื่อให้สามารถสนับสนุนโครงการจิตอาสา พระราชทาน ๙๐๔ วปร.ในระดับพื้นที่ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการ ตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และ อุปกรณ์ ค่ากระเป่าเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	(ม.ค. – ส.ค. ๖๗)			√		

๔.๗ แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการหลักประกันรายได้แก่ ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรับรองการจัดสวัสดิการให้แก่ ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	๒๔,๐๑๖,๒๐๐	(ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗)		√		๑๐,๕๕๑,๖๐๐	
๒	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทาง สังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพล ภาพ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความ พิการ ได้แก่ คนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่ กำหนด	๕,๖๒๑,๖๐๐	(ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗)		√		๒,๑๖๐,๔๐๐	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์รับรองและทำการวินิจฉัย แล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูก ทอดทิ้งๆ	๒๔๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗)		√		๘๗,๐๐๐	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกัน สุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมายว่าด้วย หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๓๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗)	√			๓๐๐,๐๐๐	
๕	เงินช่วยเหลือ	เงินช่วยเหลือค่าทำศพพนักงานจ้าง	๔๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม)	(ม.ค. – ก.พ. ๖๗)	√			๔๕,๐๐๐	

๕. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๕.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าที่พัก, ค่าพาหนะ, ค่าอาหาร, และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม	๕๕๐,๐๐๐	(ม.ค. – ก.พ. ๖๗)	√			๕๒๐,๐๓๔	
๒	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานในโครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าและบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็น	๓๐,๐๐๐	(มี.ค.๖๗)			√		
๓	โครงการจัดเวทีประชาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐,๐๐๐		√			๔,๓๔๐	

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ(บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสา เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับสถานที่วัสดุ ค่าอาหารว่างฯ	๑๕,๐๐๐	(พ.ย.๖๖ – ก.ย.๖๗)	√			๑๔,๙๙๗	

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอบรมการจัดการขยะมูล ฝอยและการจัดการน้ำเสีย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ การจัดอบรม ประชุม หรือสัมมนาเกี่ยวกับงานด้าน การจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการน้ำเสีย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุและ อุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ การศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๓๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖- ส.ค. ๖๗)	√			๒๐,๐๔๐	

๖.๒ แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฐาน ทรัพยากรท้องถิ่นตำบลหินดาด เช่น ค่าอาหาร ค่าที่ พัก ค่าอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่า ป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอบรมและ การสำรวจฐานทรัพยากรท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในโครงการ พืชศึกษา การศึกษาดูงาน งานส่งเสริมภูมิปัญญา ท้องถิ่น ค่าพันธุ์พืช ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ๆ	๗๒,๐๐๐	(ม.ค.- ส.ค. ๖๗)			√		
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปลูก ป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการที่สนองพระราชดำริ โดยเป็นการจัดซื้อพันธุ์ กล้าไม้ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินท ริย์ ค่าจัดซื้อวัสดุคลุมดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่าย อื่นๆ	๒๐,๐๐๐	(ม.ค.- ส.ค. ๖๗)			√		

(ครุภัณฑ์ที่ใช้เกี่ยวกับการบริการสาธารณะ) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๑.๑ ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องเชื่อมไฟฟ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า ๒๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ แรงดันไฟฟ้า (V) ๑ เฟส ๒๐๐V +-๑๕ เปอร์เซ็นต์ ๕๐/๖๐HZ กระแสไฟฟ้าเชื่อม ๒๐-๒๐๐A กำลังไฟฟ้าเข้า ๙.๔ KVA	๑๐,๐๐๐	(ม.ค.- ส.ค. ๖๗)			√		

๑.๒ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ ๕ วัตต์ เครื่องละ ๑๒,๐๐๐ บาท จำนวน ๕ เครื่อง (๑) ขนาดกำลังส่ง ๕ วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง แทนชาร์ท แบตเตอรี่ ๑ ก้อน สายอากาศยาง ที่หนีบเข็มขัด หนังสือคู่มือ (๒) ขนาดกำลังส่ง ๑๐ และ ๔๐ วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง เพาเวอร์ซัพพลาย ไมโครโฟน หนังสือคู่มือ (๓) ขนาดกำลังส่ง ๒๕ วัตต์ ประกอบด้วย : ตัวเครื่อง ไมโครโฟน สายอากาศ อุปกรณ์ติดตั้งครบชุด หนังสือคู่มือ	๖๐,๐๐๐	(ม.ค.- ส.ค. ๖๗)	√			๖๐,๐๐๐	

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	ไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑๒ ชุด ราคาชุดละ ๓๐,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ แผง โซลาร์เซลล์ ๔๐ วัตต์ โคมไฟ DC ๑๒ ๑๒ วัตต์ แบตเตอรี่แห่งขนาด ๑๒v/๑๘AH ชาร์จเจอร์ ระบบ ควบคุมการทำงานเปิด ปิด อัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๖๐,๐๐๐	(ม.ค.- ส.ค. ๖๗)	√			๓๖๐,๐๐๐	
๓	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑ ตำบลหินดาด อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด ราคาชุดละ ๓๐,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ แผง โซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห่งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการ ทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๓๐๐,๐๐๐	
๔	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านท่า ชีเหล็ก หมู่ที่ ๒ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด ราคาชุดละ ๓๐,๐๐๐ บาท แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห่งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิด อัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๑๘๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๑๘๐,๐๐๐	
๕	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านค่ายทะ ยิง หมู่ที่ ๖ ตำบลหินดาด อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๖ ชุด ราคาชุดละ ๓๐,๐๐๐ บาท แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห่งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิด อัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๑๘๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๑๘๐,๐๐๐	

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๖	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านหินดาด เหนือ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๕ ชุด แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุม การทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ม.ค.- ส.ค. ๖๗)	√			๑๕๐,๐๐๐	
๗	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านห้วย จรเข้ตะวันออก หมู่ที่ ๑๙ ตำบล หินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๖ ชุด แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุม การทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๑๘๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๑๘๐,๐๐๐	
๘	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านปราสาท อง หมู่ที่ ๒๒ ตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัด นครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๖ ชุด แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุม การทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๑๘๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๖ – ก.ย. ๖๗)	√			๑๘๐,๐๐๐	

ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ต่อ)

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านค่ายทะ ยิง หมู่ที่ ๖ ตำบลหินดาด อำเภอ ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงาน แสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๖ ชุด แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒V/๖๕AH ระบบควบคุม การทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๑๘๐,๐๐๐	(ม.ค.- ส.ค. ๖๗)	√			๑๘๐,๐๐๐	