



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานแผนและงบประมาณ สำนักปลัด อบต. หินดาด โทร ๐-๕๕๗๕-๖๑๑๑  
ที่ นม ๘๖๒๐๑ / ๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖)  
เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/หัวหน้าสำนักปลัด

## ข้อเท็จจริง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม โดยมีแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นกรอบในการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินงานและงานนโยบายและแผนได้ดำเนินการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) ซึ่งได้ประสานข้อมูลในการจัดทำไปยังกองคลังและนำมาเปรียบเทียบกับรายงานยอดงบประมาณคงเหลือเทียบกับ elaas ในระบบ E-plan เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

## ข้อพิจารณา

งานนโยบายและแผน สำนักปลัดจึงขอรายงานผลการจัดทำการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม ๒๕๖๖) มาเพื่อทราบ ทั้งนี้เพื่อเผยแพร่ผลการกำกับติดตามดังกล่าวลงบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

## ข้อเสนอ

เห็นควรพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่รายงานฯ ลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดและนำเสนอรายงานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ) ..... ผู้ขออนุมัติ

(นางสาวสายพิณ โหมขุนทด)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

/เรียน.....



เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ/เห็นชอบ  
(นายวรศักดิ์ เจียมยุทธการณ)  
หัวหน้าสำนักปลัด

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
เพื่อโปรดพิจารณาต่อไป

(ลงชื่อ..... ผู้ตรวจสอบ/เห็นชอบ  
(นางสาวอริศรา ปักษา)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

พิจารณาแล้ว

อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ .....

(ลงชื่อ..... ผู้อนุมัติ  
(นายสุวิช คมพยัคฆ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)



องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน  
การใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566  
รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)



องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด  
อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อ.ด่านขุนทด จ.ครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 เป็นกรอบในการกำหนดห้วงระยะเวลาในการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่กำหนด ซึ่งในระยะเวลา 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566) องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้ดำเนินโครงการแยกเป็นรายยุทธศาสตร์ แผนงาน รายละเอียด มีดังต่อไปนี้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	งบประมาณ	โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ (โครงการ)	งบประมาณ	จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน</b>							
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	14	5,329,000	13	4,406,000	2	221,180	1โครงการยกเลิก
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน</b>							
1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)	-	-	-	-	3	240,000	
<b>ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน</b>							
4.1 แผนงานการศึกษา	1	58,258	2	2,326,870	6	714,000	
4.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหาร บริการ และสาธารณสุขอื่น)	2	21,530	-	-	3	570,000	
4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)	-	-	-	-	2	80,000	
4.4 แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	3	358,130	-	-	3	95,000	



4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	1	21,910	-	-	4	580,000	
4.6 แผนงานงบบกลาง (งบบกลาง)	-	-	3	28,852,800	1	330,000	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4	7	459,828	5	28,852,800	19	1,935,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี							
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	1	30,000	2	430,000	
5.2 แผนงานสถิติและวิชาการ	1	-	-	-	-	-	ไม่เบิกจ่ายงบ
5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	2	40,000	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 5	1	-	1	30,000	4	470,000	
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม							
6.1 แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)	-	-	-	-	2	90,000	
6.2 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	1	23,000	-	-	
รวมยุทธศาสตร์ที่ 6	-	-	1	23,000	2	70,000	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	22	5,788,828	20	33,311,800	30	2,936,180	



**จากตารางสรุปจำนวนโครงการ สรุปเปรียบเทียบได้ ดังนี้**

1. โครงการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 72 โครงการ
2. โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จตรงตามห้วงระยะเวลาของแผนดำเนินงาน จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 30.56 ( $22 \times 100 / 72$ )
3. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 20 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.77 ( $20 \times 100 / 72$ ) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นโครงการที่ดำเนินการต่อเนื่องทุกเดือน เช่น เงินผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และโครงการในส่วนของกองการศึกษา
4. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 30 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 41.67 ( $30 \times 100 / 72$ )

**จากตารางสรุปจำนวนงบประมาณ สรุปเปรียบเทียบได้ ดังนี้**

1. งบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนทั้งสิ้น 42,036,808 บาท
2. งบประมาณที่ดำเนินการแล้วเสร็จตรงตามห้วงระยะเวลาของแผนดำเนินงาน จำนวน 5,788,828 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.78 ( $5,788,828 \times 100 / 42,036,808$ )
3. โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 33,311,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 79.24 ( $33,311,800 \times 100 / 42,036,808$ )
4. โครงการที่ยังไม่ดำเนินการ จำนวน 2,936,180 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.98 ( $2,936,180 \times 100 / 42,036,808$ )

**ปัญหาและอุปสรรค**

1. จากการตรวจสอบพบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 7 จากบ้านนายพงษ์สุวรรณ-บ้านนางสาย ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างเนื่องจากเจ้าของที่ดินไม่อนุญาตให้ขยายเขตทางตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดได้วางแบบแปลนไว้
2. การจัดซื้อจัดจ้างบางรายการโดยเฉพาะครุภัณฑ์ต่างๆ จะอ้างอิงจากสำนักงบประมาณ ซึ่งในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนแปลงทำให้ราคาครุภัณฑ์ที่ตั้งงบประมาณไว้ไม่เพียงพอกับราคาที่สำนักงบประมาณได้กำหนดไว้ จึงต้องมีการโอนงบประมาณ ทำให้มีความล่าช้าในการดำเนินการ

/ข้อเสนอแนะ.....



ข้อเสนอแนะ

1. ควรมีการประสานทำความเข้าใจของที่ดินให้ยินยอมอุทิศที่ดินหรือยกให้องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดดำเนินการก่อสร้างเรียบร้อยก่อนที่จะนำโครงการมาบรรจุในงบประมาณหรืองบประมาณจ่ายจากเงินสะสม
2. ตรวจสอบราคากลางจากประกาศสำนักงบประมาณให้เรียบร้อยก่อนนำมาจัดตั้งงบประมาณ
3. ควรเร่งให้มีการดำเนินการ/เบิกจ่าย โครงการที่ยังไม่ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผนดำเนินงานที่ได้วางไว้

\*\*\*\*\*



รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2565-มีนาคม 2566)

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน

1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาทใต้ หมู่ 14 สายไร่รวก	412,000	0	412,000.00	0	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านปราสาททอง หมู่ที่ 22 หนองตาไก่-ท่ามะค่า	450,000	0	450,000.00	0	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านห้วยจรเข้ รุ่งเรือง หมู่ที่ 18 สายหนองโน	387,000	0	387,000.00	0	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17 จากสามท่อถึงหนองกระทุ่ม	309,000	0	309,000.00	0	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ 12	490,000	0	490,000.00	0	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายดอนดอไม้ บ้านโคกกระทิงทอง หมู่ที่ 11	480,000	0	480,000.00	0	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายโตนตะคร้อ บ้านท่าชีเหล็ก 2 หมู่ 20	470,000	0	470,000.00	0	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านกุดพญา หมู่ที่ 21	450,000	0	450,000.00	0	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองตะขบ บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ 23	400,000	0	400,000.00	0	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ 7 สายอ่างเกาะพอง-หนองซอน	499,000	0	499,000.00	0	กองช่าง	ดำเนินการแล้วเสร็จ



11	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่าย ทะยิง หมู่ 6 สายนอก บ้านสุวดี ปาน วิทย์	300,000	299,000.00	0	1,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่าย ทะยิง หมู่ 6 สายบ้านคุณตา	109,000	108,000.00	0	1,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านค่าย ทะยิง หมู่ 6 สายบ้านแม่ช่วย เรือง สังข์	65,000	63,000.00	0	2,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคก กระพี้ทอง หมู่ 11 สายภายในหมู่บ้าน	498,000	497,000.00	0	1,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคก สามัคคี หมู่ 12 สายจากบ้านนายแดง ภูมิโคกรักษ์ถึงวัดจันทาราม	498,000	497,000.00	0	1,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่า ชีเหล็ก 2 หมู่ 20 สายจากบ้านนายเล็ง- น้อย	122,000	121,000.00	0	1,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
17	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านท่า ชีเหล็ก 2 หมู่ 20 สายบ้านนายสวน- คลองประทุม	375,000	374,000.00	0	1,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านทุ่ง สว่าง หมู่ 7 จากบ้านนายพงษ์สุวรรณ- บ้านนางสาย	228,000	0	0	228,000.00	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ (ยกเลิกโครงการ)
19	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ปราสาททอง หมู่ 22 ภายในหมู่บ้าน	68,000	67,000.00	0	1,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านท่า ชีเหล็ก หมู่ 2 สายจากบ้านนายแวว-วัง แห้ว	499,000	492,000.00	0	7,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านนา โคกพัฒนา หมู่ 23 สระประปาหมู่บ้าน	398,000	0	397,000.00	1,000.00	กองช่าง	แล้วเสร็จ
22	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน ปราสาททอง หมู่ 22 สายหนองสะแก- บางพลับ	430,000	426,000.00	0	4,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านพูน ทอง หมู่ 16 สายหนองจอก	499,000	479,000.00	0	20,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ



24	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยจรเข้ หมู่ 3 สายแยกไรร้ายสันตัด-หนองผิไม้	499,000	485,000.00	0	14,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมู่ 18 ปากดงถึงทางแยกที่นางแฉล้มปากดงถึงที่นายโช	499,000	498,000.00	0	1,000.00	กองช่าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17 จากสายนาใต้ ถึงนาคูเมือง	304,000	0	295,000.00	9,000.00	กองช่าง	แล้วเสร็จ
27	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหินดาดเหนือ หมู่ 17 จากสะพานที่ 2 ถึงนางนางคุณ	196,000	0	192,000.00	4,000.00	กองช่าง	แล้วเสร็จ
28	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกบ้านนาโคกพัฒนา หมู่ 23 สายภายในหมู่บ้าน	101,000	0	98,000.00	3,000.00	กองช่าง	แล้วเสร็จ
29	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า k)	221,180	0	0	221,180.00	กองช่าง	ยังไม่ดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 1		10,256,180	4,406,000.00	5,329,000.00	521,180.00		

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน

1. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณอนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณคงเหลือ (บาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด	60,000.00	0	0	60,000.00	กองสวัสดิการ	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่นและผู้นำองค์กรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	200,000.00	0	0	130,000.00	กองสวัสดิการ	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน	50,000.00			50,000.00	กองสวัสดิการ	ยังไม่ดำเนินการ
รวมยุทธศาสตร์ที่ 3		310,000.00	0	0	240,000.00		



ยุทธศาสตร์ที่ 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

4.1 แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ	ผูกพัน	เบิกจ่าย	งบประมาณ คงเหลือ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		(บาท)			(บาท)		
1	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมรัก การอ่าน	20,000	0	0	20,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
2	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	3,780,000	0	1,855,250.00	1,924,750.00	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดนางทอง	29,500	0	0	29,500.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง	29,500	0	0	29,500.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
5	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าขี้เหล็ก	25,000	0	0	25,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
6	อุดหนุนโรงเรียนบ้านปราสาท	25,000	0	0	25,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
7	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินดาด	35,000	0	0	35,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
8	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	60,000	0	58,258.00	1,742.00	กองการศึกษาฯ	แล้วเสร็จ
9	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	1,575,600	0	450,090.00	1,125,510.00	กองการศึกษาฯ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>		<b>5,579,600</b>	<b>0</b>	<b>2363598</b>	<b>3,216,002.00</b>		
<b>4.2 แผนงานสาธารณสุข (งานบริหาร บริการ และสาธารณสุขอื่น)</b>							
1	โครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัด กิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคและ ป้องกันไข้เลือดออก	30,000	0	0	30,000.00	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพด้วย ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	60,000	0	0	60,000.00	กองสาธารณสุขฯ	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและ บริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน	100,000	0	19,780.00	80,220.00	กองสาธารณสุขฯ	แล้วเสร็จ
4	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	150,000	0	1,750.00	148,250.00	กองสาธารณสุขฯ	แล้วเสร็จ
5	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	480,000	0	0	480,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ดำเนินการ
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>		<b>820,000</b>	<b>0</b>	<b>21,530.00</b>	<b>798,470.00</b>		



4.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	50,000.00	0	0	50,000.00	กองสวัสดิการ	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	30,000	0	0	30,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
	รวมแผนงานความเข้มแข็งฯ	80,000	0	0	80,000.00		

4.4 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

4.4.1 งานกีฬาและนันทนาการ

1	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประจำปี ตำบลหินดาด	280,000.00			280,000.00	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	60,000.00		28,160.00	31,840.00	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวมงานกีฬาและนันทนาการ	340,000.00		28160	311,840.00		

4.4.2 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น

1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566	50,000	0	49,970.00	30	กองการศึกษา	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2566	50,000			50,000.00	กองการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมแก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานและพนักงานจ้าง	10,000.00	0	0	10,000.00	กองการศึกษา	ยังไม่ดำเนินการ
4	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ม	35,000	0	0	35,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
	รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	145,000	0	49,970.00	95,030.00		
	รวมแผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	485,000	0	78,130	406,870		



4.5 แผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการมาตรการและแผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่	30,000	0	21,910.00	8,090.00	สำนักปลัด	แล้วเสร็จ
2	โครงการมาตรการและแผนงานป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์	30,000	0	0	30,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000	0	0	20,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
4	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด	80,000	0	0	80,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
5	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	450,000	0	0	450,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)		610,000	0	21,910.00	588,090.00		

4.6 แผนงานงบกลาง (งบกลาง)

1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	23,236,800	0	10,139,200.00	13,097,600.00	กองสวัสดิการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	5,376,000	0	2,157,200.00	3,218,800.00	กองสวัสดิการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	240,000	0	87,000.00	153,000.00	กองสวัสดิการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	330,000	0	0.00	330,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ดำเนินการ
รวมแผนงานงบกลาง		29,182,800	0	12,383,400.00	16,799,400.00		
รวมยุทธศาสตร์ที่ 4		36,757,400	0	14,868,568	21,888,832		



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการพัฒนาศักยภาพการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้าง	30,000.00	0	0	30,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง	400,000.00	0	0	470,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	30,000.00	19,300.00	35,094.00	606	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>460,000</b>	<b>19300</b>	<b>35,094.00</b>	<b>500,606.00</b>		

5.2 แผนงานสถิติและวิชาการ

1	โครงการจัดเวทีประชาคม	25,000.00	0	0	0	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<b>รวมแผนงานสถิติและวิชาการ</b>	<b>25,000</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		

5.3 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

1	โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	20,000	0	0	20,000.00	กองสวัสดิการ	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน	20,000.00	0	0	20,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
	<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งฯ</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40,000.00</b>		
	<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 5</b>	<b>525,000</b>	<b>19,300</b>	<b>35,094</b>	<b>540,606</b>		



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

6.1 แผนงานการเกษตร (งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ)

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลหินดาด สนองพระราชดำริโดยองค์การบริหาร ส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา	70,000.00	0	0	70,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	20,000.00	0	0	20,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
	<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>90,000.00</b>		

6.2 แผนงานเคหะและชุมชน

1	โครงการฝึกอบรมการจัดการขยะมูล ฝอย และการจัดการน้ำเสีย	30,000.00	8,790.00	14,290.00	6,920.00	กองสาธารณสุขฯ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>30,000.00</b>	<b>8,790.00</b>	<b>14,290.00</b>	<b>6,920.00</b>		
	<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ 6</b>	<b>120,000</b>	<b>8,790</b>	<b>14,290</b>	<b>96,920</b>		
	<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>47,968,580</b>	<b>4,434,090</b>	<b>20,246,952</b>	<b>23,287,538</b>		



ครุภัณฑ์

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณ อนุมัติ (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบ ตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24000 บี ทียู	278,600	0	0	278,600.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
2	โต๊ะทำงานพร้อมโต๊ะคอมพิวเตอร์	14,000	0	0	14,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
3	พัดลมติดผนัง ขนาด 18	12,000	0	0	12,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
4	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิด ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค็บ	1,000,000	0	0	1,000,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
5	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานประมวลผล	46,000	0	0	46,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
6	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงาน ประมวลผล	22,000	0	0	22,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
7	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000	0	0	15,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
8	- โต๊ะทำงาน 1 ตัว- เก้าอี้ทำงาน 1 ตัว- ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 1 หลัง	15,600	0	15,600.00	0		แล้วเสร็จ
9	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	26,700	0	26,700.00	0		แล้วเสร็จ
10	ไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์)	400,000	0	0	400,000.00	สำนักปลัด	ยังไม่ดำเนินการ
11	เก้าอี้สำนักงาน ล้อลากปรับระดับได้	10,000	0	0	10,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
12	โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้(สำหรับ ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ)	15,000	0	0	15,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
13	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับ งานสำนักงาน	17,000	0	0	17,000.00	กองสาธารณสุข	ยังไม่ดำเนินการ
14	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	15,000	0	0	15,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
15	เก้าอี้สำนักงาน ล้อลากปรับระดับได้	5,000	0	0	5,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ



16	ตู้ล็อกเกอร์ไม้เนกประสงค์ 9 ช่อง (มีประตูปิดและกุญแจล็อก)	30,000	0	0	30,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
17	ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก	16,500	0	0	16,500.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
18	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน	51,000	0	0	51,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
19	เครื่องพิมพ์Multifunction เลเซอร์หรือ LED	30,000	0	0	30,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
20	ผ้าม่าน	12,000	0	0	12,000.00	กองสาขาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
21	เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่พร้อมไมโครโฟน	15,000	0	0	15,000.00	กองสาขาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
22	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า19นิ้ว)	17,000	0	0	17,000.00	กองการศึกษาฯ	ยังไม่ดำเนินการ
23	เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	23,000	0	0	23,000.00	กองสวัสดิการ	ยังไม่ดำเนินการ
รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น		2,086,400	0	42,300.00	2,044,100.00		



