



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด
อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

คำนำ

รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จัดทำขึ้นเพื่อรายงาน
ผลความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมการบริการสาธารณะ ตามแผนการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อนำผลที่ได้จากการรายงานข้อมูลในการติดตามโครงการและกิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ต่อไป

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือน)

รอบ ๖ เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา

๑.ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยาง ถึงบ้านนายวิสัย นุญจัน ทีก บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๔๙.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๙๘ ตร.ม. ทางเชื่อม ๕ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	๑๑๑,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากถนนลาดยาง ถึงหน้าบ้านนางปานใจ เนียมพลกรัง บ้านหิน ดาด หมู่ที่ ๑	(๑) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตร.ม.ทาง เชื่อม ๑๙ ตร.ม. (๒) กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๑๓๗.๒๕ ตร.ม. (๓) กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๒๒ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้าย โครงการ	๓๓๖,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปวัดท่า ขี้เหล็ก บ้านท่าขี้เหล็ก หมู่ที่ ๒	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐ ตร.ม.ทางเชื่อม ๑๑ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทาง หินคลุก . รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๐,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนคสล. จากถนนลาดยาง-คลองส่งน้ำ บ้านปราสาท หมู่ที่ ๔	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. ทางเชื่อม ๙ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๔๕,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านกุดนางทอง หมู่ที่ ๕ จากถนนลาดยาง-บ้านนางละมุล	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๑๑๑,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๖	โครงการปรับปรุงถนนคสล. ซอยโรงเรียนบ้านกุดนางทอง หมู่ที่ ๕	กว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๑๔.๕ ตร.ม.ทางเชื่อม ๑๔ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๒๘๐,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคสล. สายแม่ช่วย ตอน ๒ บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๓ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๒๔๘,๐๐๐	(มี.ค.-มิ.ย.๖๘)		√		๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านพอรวย ครุณาขุนทด บ้านค่าย ทะยิง หมู่ที่ ๖	กว้าง ๔ เมตรยาว ๑๖๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๘ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก . รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	๓๖๗,๐๐๐	(มี.ค.-มิ.ย.๖๘)		√		๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากศาลา ประชาคม-บ้านนาย สำอังก์ บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๘	กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๘ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๕๒ ตร.ม.ทางเชื่อม ๒.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ ทางหินคลุก รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๐๕,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยดาวเรือง บ้าน โนนขี้ต้อน หมู่ที่ ๙	กว้าง ๕ เมตรยาว ๔๖ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๓๐ ตร.ม. ทางเชื่อม ๘.๗๕ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหิน คลุก วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๑๑ ท่อน . รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๑๔๐,๐๐๐	(มี.ค.-มิ.ย.๖๘)		√		๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยร่มเย็น บ้าน โนนขี้ต้อน หมู่ที่ ๙	กว้าง ๕ เมตรยาว ๑๓๐.๕ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๕๒.๕๐ ตร.ม.ทางเชื่อม ๗.๕๐ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๖๙,๐๐๐	(มี.ค.-มิ.ย.๖๘)		√		๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางเข้า หมู่บ้าน บ้านโคกกระพี้ ทอง หมู่ที่ ๑๑	กว้าง ๖ เมตรยาว ๑๔๘ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๘ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๔,๐๐๐	(มี.ค.-มิ.ย.๖๘)		√		๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านแม่พิกุล เสื่อสูงเนิน,สายบ้านนาย รวม วงศ์ศรี บ้านหิน ดาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗	กว้าง ๓.๕๐ เมตรยาว ๗๐ เมตรหนา ๐.๑๕ เมตรหรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๕ ตร.ม.ทางเชื่อม ๖ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทาง หินคลุก วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๗ ท่อน รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ		(ม.ค.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.เส้นทางบ้านนาย สัณ-บ้านนางวิไล บ้าน กุดพญา หมู่ที่ ๒๑	กว้าง ๔ เมตรยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม.ทาง เชื่อม ๑๔ ตร.ม. พร้อมลงไหล่ทางหินคลุก วาง ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๓ ท่อน รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๑๒๖,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายวังกะทะ- หนองผิไม้ บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ที่ ๓	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม. รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๒,๐๐๐	(มี.ค.-พ.ค.๖๘)		√		๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายท่าทาง เกวียน-หนองกก บ้าน หินดาดตะวันออก หมู่ที่ ๑๓	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ยกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อนวางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อนพร้อมงานกำแพงปากท่อ ลงหิน คลุกกว้างเฉลี่ยกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ลบ.ม.รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๘,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๑๗	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายปากดงถึงที่ นางแลล้มกะซัดสาย กลาง บ้านห้วยจระเข้ รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๘	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๓๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๒ ลบ.ม. วางท่อระบาย น้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๖,๐๐๐	(มี.ค.-พ.ค.๖๘)		√		๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายเลี้ยวหมู่บ้าน บ้านห้วยจระเข้ ตะวันออก หมู่ที่ ๑๙	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบด อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	๔๘๒,๐๐๐	(ม.ค.-ก.พ.๖๘)	√			๔๘๒,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโตนตะคร้อ-นาตาแก้ว บ้านท่าขี้เหล็ก ๒ หมู่ที่ ๒๐	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๑,๐๔๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๑๘ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด๐.๖๐x๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๗๓,๐๐๐	(ม.ค.-ก.พ.๖๘)	√			๔๖๘,๐๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๒๐	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนึ่งท้องถิ่น หนึ่งภูมิทัศน์”ถนนสวนน้ำใสใสใจหม่อมหลวงพุกษา”บริเวณรอบสระน้ำบ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๒๒	ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๑,๐๗๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๖๘,๐๐๐	(มี.ค.-พ.ค.๖๘)		√		๔๖๗,๕๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อบต.หินดาด รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้านพักพนักงาน อบต.หินดาด รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
		รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๗,๒๒๑,๐๐๐		๒	๘	๑๑	๗,๒๒๑,๐๒๑	
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑			๗,๒๒๑,๐๐๐		๒	๘	๑๑	๗,๒๒๑,๐๒๑	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓.ยุทธศาสตร์เสริมสร้างความสามารถทางเศรษฐกิจและการแก้ไขปัญหาความยากจน									
๑	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่นและผู้นำองค์กรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้นำท้องถิ่นและผู้นำองค์กรชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ของ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำองค์กรชุมชน ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าที่พัก ค่าพาหนะฯ	๕๐๐,๐๐๐	(มี.ค.๖๘)	√			๓๙๐,๔๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพตำบลหินดาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมกลุ่มอาชีพของตำบลหินดาด เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	(ม.ค.-ก.ค.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๓	โครงการเศรษฐกิจพอเพียง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่าหนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ	๓๐,๐๐๐	(มี.ค.๖๘)	√			๘,๑๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓			๕๘๐,๐๐๐		๒	-	๑	๓๙๘,๕๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

๔.๑ แผนงานการศึกษา

๑	อุดหนุนโรงเรียนบ้านท่าช้างเหล็ก	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านท่าช้างเหล็ก เพื่อดำเนินโครงการทัศนศึกษาบูรณาการสามสัมพันธ์	๒๕,๐๐๐	(มิ.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๒	อุดหนุนโรงเรียนบ้านค่ายทะยิง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านค่ายทะยิง เพื่อดำเนินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ฯ	๒๙,๕๐๐	(มิ.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๓	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่าน	อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านสำหรับโรงเรียนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาดที่ผ่านการคัดเลือกตัวแทนในการจัดทำโครงการ	๕๐,๐๐๐	(มิ.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๔	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติเช่น ค่าอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่มีความจำเป็นในการจัดงาน	๖๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๘)	√			๕๙,๗๕๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านปราสาท	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านปราสาท เพื่อดำเนินโครงการน่านักเรียนทัศนศึกษาในแหล่งเรียนรู้และนำไปพัฒนาความรู้ของนักเรียน	๒๕,๐๐๐	(มิ.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๖	โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ทั้ง ๕ แห่ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.หินดาด ทั้ง ๕ แห่ง เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและการจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงานฯ	๖๐,๐๐๐	(มิ.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๗	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียนในเขตรับผิดชอบของตำบลหินดาดสำหรับการจัดทำอาหารกลางวันแก่นักเรียนวัยเรียน เด็กอนุบาลและเด็กนักเรียนชั้น ป.๑- ป.๖ ของโรงเรียนที่อยู่ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด	๕,๐๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)		√		๑,๘๙๔,๑๕๖	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาจัดทำ อาหารกลางวันแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.หินดาด รวมถึง ศูนย์พัฒนาเด็กตามภารกิจถ่ายโอนฯ	๒,๔๒๒,๙๒๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)		√		๑,๖๐๗,๓๓๔	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๙	โครงการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหินดาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสำหรับประชาชนและเยาวชนในพื้นที่ตำบลหินดาด เช่น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานและจัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานในการจัดงาน และการจัดกิจกรรมสาธารณะให้เบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่ในการจัดงานฯ	๖๐,๐๐๐	(ก.ค.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
รวมแผนงานการศึกษา			๗,๗๓๒,๔๒๐		๑	๒	๖	๓,๕๐๑,๒๔๕	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

๑	อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๒๐,๐๐๐ บาท จำนวนทั้งสิ้น ๒๔ หมู่บ้าน เพื่อจัดทำโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในพื้นที่ตำบลหินดาด	๔๘๐,๐๐๐	(ม.ค.-๖๘)	√			๔๘๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมและรณรงค์จัดกิจกรรมเพื่อเฝ้าระวังควบคุมโรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ การจัดการฝึกอบรม ประชุมหรือสัมมนา การรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การเฝ้าระวัง การควบคุม และการป้องกันโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าป้ายไวนิล รณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามมาตรการ ๕ป. ๑ข. ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๓๐,๐๐๐	(ม.ค.-กย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมภูมิปัญญาด้านการแพทย์แผนไทย เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาโรคและอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นในประชาชนด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทย ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ การจัดฝึกอบรม การประชุม หรือการสัมมนาเกี่ยวกับงานด้านการแพทย์แผนไทย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิลโครงการและค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๘๐,๐๐๐	(ม.ค.-กย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ การจัดฝึกอบรม ประชุม หรือสัมมนา การประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจ้างเหมาบันทึกข้อมูล ขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว ค่าจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าพร้อมอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาบริการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมว ทั้งมีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ ฝึกอบรม ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	(พ.ย.๖๗-ส.ค. ๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการส่งเสริมการดำเนินงานและบริหารจัดการระบบแพทย์ฉุกเฉิน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน การจัดกิจกรรมฝึกอบรม การประชุม การประชาสัมพันธ์ระบบแพทย์ฉุกเฉิน โดยจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงาน ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ระบบแพทย์ ฉุกเฉิน ค่าจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	(ม.ค.-เม.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
รวมแผนงานสาธารณสุข			๘๙๐,๐๐๐		๑	๐	๔	๔๘๐,๐๐๐	

๕.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

๑	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของอปท. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต หรือการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์			๒๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๐	

๕.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๑	โครงการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาสตรี และครอบครัว การเสริมสร้างความเข้มแข็งของบทบาทสตรี การรณรงค์และการยุติความรุนแรงในครอบครัว เป็นต้น โดยอาจจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุโครงการ อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๔๐,๐๐๐	(มี.ค.-ส.ค.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
---	---	---	--------	----------------	--	--	---	---	----------------------------

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในตำบลหินลาดหรืออาจจัดร่วมกับส่วนราชการ การฝึกอบรมให้ความรู้ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ โดยอาจจ่ายเป็นค่า วิทยากร อาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	(ม.ค.-ส.ค.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน			๗๐,๐๐๐		๐	๐	๒	๐	

๔.๕ แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

๑	โครงการกีฬาสัมพันธ์กับหน่วยงานอื่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการกีฬาสัมพันธ์ร่วมกับหน่วยงานอื่นเช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้าถุงเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวกับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น	๖๐,๐๐๐	(พ.ย.๖๗-ส.ค.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๒	โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพสำหรับเด็กและเยาวชนในเขต อบต. หินลาด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๖๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๘)	√			๕๙,๗๖๕	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดการแข่งขันกีฬาท่าบลหินดาด โดยจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน เงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการในการตัดสินกีฬา อาหาร อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ฯลฯ	๓๕๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๘)	√			๓๑๙,๕๔๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๔	อุดหนุนโรงเรียนบ้านกุดนางทอง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านกุดนางทอง เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา	๒๙,๕๐๐	(มิ.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๕	อุดหนุนโรงเรียนบ้านหินดาด	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านหินดาด เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา	๓๕,๐๐๐	(มิ.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๖	โครงการสืบสานตำนานด่านขุนทด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ตามโครงการจัดงานสืบสานตำนานด่านขุนทด ประจำปี เพื่อส่งเสริมและบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗)	√			๙๙,๘๗๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๗	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงประจำปี เพื่อส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗)	√			๔๙,๙๗๕	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๘	อุดหนุนโรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ม	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้านห้วยจรเข้ม เพื่อดำเนินโครงการเข้าค่ายพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม	๓๕,๐๐๐	(มิ.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๙	โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าในการดำเนินตาม โครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี เพื่อส่งเสริมบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๕๐,๐๐๐	(เม.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ			๗๖๙,๕๐๐		๔	๐	๕	๕๒๙,๑๕๐	

๔.๖ แผนงานรักษาความสงบภายใน

๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเยียวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น	๑๐๐,๐๐๐	(ม.ค.-ต.ค.)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับ ผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๓๕๐,๐๐๐	(ม.ค.-ต.ค.)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลหินดาด ฝึกทักษะและความสามารถปฏิบัติหน้าที่ในภาวะฉุกเฉินให้เป็นระบบ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ เพื่อให้สามารถสนับสนุนโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ในระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่ากระเป๋ากายภาพสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น	๒๐,๐๐๐	(ม.ค.-ต.ค.)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
		รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน	๔๗๐,๐๐๐		๐	๐	๓	๐	

๔.๗ แผนงานงบกลาง

๑	โครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรับรองการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป	๒๓,๑๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘)		√		๗,๔๒๒,๕๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๒	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	เพื่อจ่ายเป็นเงินเพื่อรองรับการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ ได้แก่ คนพิการ ที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียน เพื่อขอรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับ อบท.	๕,๐๒๔,๘๐๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘)		√		๑,๔๖๒,๖๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้งฯ	๓๐๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย. ๖๘)		√		๖๔,๐๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	๓๓๐,๐๐๐	(ม.ค.๖๘)	√			๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
	รวมแผนงานงบกลาง		๒๘,๗๕๔,๘๐๐		๑	๓	๐	๙,๒๔๙,๑๐๐	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔		๓๘,๗๐๖,๗๒๐		๗	๕	๒๑	๑๓,๘๑๙,๔๙๕	

๕.ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อสร้างศักยภาพและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพและองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาพนักงานและพนักงานจ้าง โดยจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ , ค่าที่พัก, ค่าพาหนะ,ค่าอาหาร ,และค่าใช้จ่ายอื่นๆ แก่ผู้ที่เข้าร่วมฝึกอบรม	๔๕๐,๐๐๐	(พ.ค.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๒	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	เพื่ออุดหนุนให้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	๑๕,๐๐๐	(ต.ค.๖๗)	√			๑๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๓	โครงการจัดเวทีประชาคม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้านและตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๑๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๗)			√	๓,๔๒๕	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
	รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป		๔๗๕,๐๐๐		๑	๐	๒	๑๓,๔๒๕	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		

๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

๑	โครงการจิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๗)	√			๑๓,๙๐๒	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
	รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน		๒๐,๐๐๐		๑	๐	๐	๑๓,๙๐๒	
	รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕		๔๙๕,๐๐๐		๒	๐	๒	๒๗,๓๒๗	

๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

๑	โครงการอบรมการจัดการขยะมูลฝอยและการจัดการน้ำเสีย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตามโครงการ การจัดอบรม ประชุม หรือสัมมนาเกี่ยวกับงานด้านการจัดการขยะมูลฝอย และการจัดการน้ำเสีย เช่น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะเดินทาง ค่าวัสดุและอุปกรณ์ฝึกอบรม ค่าป้ายโครงการ การศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ	๘๐,๐๐๐	(ก.พ.๖๘)	√			๒๖,๖๖๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
---	--	---	--------	----------	---	--	--	--------	----------------------------

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการอาสาสมัคร ท้องถิ่นรักโลก (อกล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก เช่น ค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิดและปิดการฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่า ถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ เอกสารและสิ่งพิมพ์ ค่า หนังสือสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายใน การติดต่อสื่อสาร ค่าเช่า อุปกรณ์ต่างๆ ในการ ฝึกอบรม ค่ากระเป๋าทรงหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าของสมนาคุณใน การดูงาน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าเช่าที่พัก ค่า ยานพาหนะฯ	๕๐,๐๐๐	(ม.ค.-ส.ค.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
รวมแผนงานเคหะและชุมชน			๑๓๐,๐๐๐		๑	๐	๑		

๖.๑ แผนงานการเกษตร

๑	โครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตาม โครงการ ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตำบลหินดาด เช่นค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าอบรม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าพาหนะ เดินทาง ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ เกี่ยวข้องกับการอบรมและการสำรวจฐาน ทรัพยากรท้องถิ่นฯ	๕๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗)	√			๑๑,๕๐๐	ข้อบัญญัติ งบประมาณ ปี ๒๕๖๘
---	---	---	--------	----------	---	--	--	--------	-----------------------------------

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าบรมกรมฯ อธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โครงการที่สนองพระราชดำริ โดยเป็นการจัดซื้อพันธุ์กล้าไม้ ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดเตรียมสถานที่ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อปุ๋ยคอก/ปุ๋ยอินทรีย์ ค่าจัดซื้อวัสดุคลุมดิน ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ	๒๐,๐๐๐	(ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘)			√	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
		รวมแผนงานการเกษตร	๗๐,๐๐๐		๑	๐	๑	๑๑,๕๐๐	
		รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖	๒๐๐,๐๐๐		๒	๐	๒	๑๑,๕๐๐	
		รวมทั้งสิ้น	๔๗,๐๐๒,๗๒๐		๑๓	๑๓	๓๕	๒๑,๔๖๖,๓๔๓	

โครงการพัฒนาก่อสร้างยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายดอนหมาในบ้านห้วยจรเข้มั่งเรื่องหมู่ที่ ๑๘	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๗,๐๐๐	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	√			๔๘๗,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๗
---	---	---	---------	--------------	---	--	--	---------	------------------------

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายหลังวัดจาก ถนนใหญ่-บ้านนายถวิน บ้านท่าชีเหล็ก หมู่ที่ ๒	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมงาน กำแพงปากท่อน รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๒๙๙,๐๐๐	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	√			๒๙๙,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๗
๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายหนองโน เหนือ บ้านห้วยจรเข้ รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๘	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่ น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๕ ท่อน พร้อมงาน กำแพงปากท่อ ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	√			๕๐๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๗
๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกตามคลองสาย ทุ่งสมอ-ทุ่งดอนดอกไม้ บ้านโคกกระทิงทอง หมู่ ที่ ๑๑	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตรยาว ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๕ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ลบ.ม. ,ลงหินคลุกกว้าง เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยก กว่า ๑๑๒.๕๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน พร้อมงาน กำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๓,๐๐๐	ม.ค.-มี.ค.๖๘	√			๔๙๓,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๗

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านโคกสามัคคีบ้านโคกสามัคคีหมู่ที่๑๒	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๘๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑,๖๘๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๖ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๑,๐๐๐	ต.ค.- ธ.ค.๖๗	√			๔๘๑,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๗
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากบ้านท่าชีเหล็กถึงบ้านปราสาทบ้านท่าชีเหล็ก หมู่ที่ ๒	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๒ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดทับแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๑๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๘ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๘๕.๒๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๖๐,๐๐๐			√		๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ๒/๒๕๖๗
รวม			๒,๖๒๐,๐๐๐		๔	๑	๐	๒,๒๖๐,๐๐๐	

โครงการพัฒนามรณียังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันไว้ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร แผนงานการเกษตร

๑	โครงการปรับปรุงแหล่งน้ำสาธารณะพร้อมปูพื้นด้วยผ้าเคลือบน้ำยางคอมพาวด์ ขนาดปากบ่อกว้าง ๑๑๔ กว้าง ๑๔๕เมตรยาว ๑๗๘ เมตร ยาว ๑๖๑ เมตร ลึกเฉลี่ย ๔.๗๕ เมตร (ความลึกเดิม ๔.๗๕ เมตร) หรือมีปริมาณผ้าเคลือบน้ำยางคอมพาวด์ไม่น้อยกว่า ๒๖,๕๘๖ ตารางเมตร	๑๓,๗๑๓,๐๐๐	(พ.ย.๖๗-มี.ค.๖๘)	√			๑๓,๖๗๕,๐๐๐	อุดหนุนเฉพาะกิจ
รวม			๑๓,๗๑๓,๐๐๐		๑		๑๓,๖๗๕,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
โครงการพัฒนากรณีได้ก่อนผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ (ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกไธ่รายผ่นถึงถนนปาร์ังงาม บ้านกุดนางทอง หมู่ที่ ๕	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๙๘ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๙,๐๐๐	ส.ค.-ต.ค.๖๗	√			๔๘๙,๐๐๐	
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตอนสีพันใหญ่ บ้านโนนขี้ตุน หมู่ที่ ๙	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๕ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๗,๐๐๐	ส.ค.-ต.ค.๖๗	√			๔๙๗,๐๐๐	
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายนานายวิชัย-บ้านปราสาท บ้านกุดพญา หมู่ที่ ๒๑	กว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๒๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๑๒๕,๐๐๐	ส.ค.-ต.ค.๖๗	√			๑๒๕,๐๐๐	
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายถาวรถึงถนนลาดยาง ตอน ๒ บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ ๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านนายถาวรถึงถนนลาดยาง ตอน ๒ บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ ๒๓	๓๖๑,๐๐๐	ก.ย.-ต.ค.๖๗	√			๓๖๑,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายไร้เกาะ บ้านปราสาท หมู่ที่ ๔	ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๑๖๙.๗๕ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๒.๘๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๖ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๑๖๘ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๙ ท่อน, วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมงาน กำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๔๑,๐๐๐	ก.ค.-ก.ย. ๖๗	√			๔๔๑,๐๐๐	
๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายหนองสำโรง เชื่อมบ้านปราสาท บ้าน หินดาด หมู่ที่ ๑	กว้างเฉลี่ย ๓ เมตร ยาว ๕๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๑๔๗ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน พร้อมงาน กำแพงปากท่อ รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๒๗๗,๐๐๐	ส.ค.-ต.ค. ๖๗	√			๒๗๗,๐๐๐	
๗	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายหลานยาโม บ้านห้วยจรเข้มะวันออก หมู่ที่ ๑๙	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติก ไม่น้อยกว่า ๑,๗๕๐ ตร.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๐,๐๐๐	ก.ย.-ต.ค. ๖๗	√			๔๙๐,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๘	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายด่านช้าง-นายวิชาญ บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗	ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๘๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๒๗๔ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๓๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๑๑๐.๒๕ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๙๔,๐๐๐	ส.ค.-ต.ค.๖๗	√			๓๙๗,๐๐๐	
		รวม	๓,๐๗๔,๐๐๐		๘			๓,๐๗๗,๐๐๐	

ครุภัณฑ์

๑	ไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่าง ชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมการติดตั้ง จำนวน ๑๐ ชุด ราคาชุดละ ๓๐,๐๐๐ บาท มีคุณลักษณะดังนี้ แผงโซลาร์เซลล์ ๔๐ วัตต์ โคมไฟ DC ๑๒ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒v/๑๘AH ชาร์เจอร์ ระบบควบคุมการทำงานเปิด ปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-ก.พ. ๖๘)	√			๓๐๐,๐๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๒	เครื่องวัดระดับความดันโลหิตแบบดิจิตอล	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องวัดระดับความดันโลหิตแบบดิจิตอล จำนวน ๑ เครื่อง มีคุณลักษณะดังนี้ ๑) เป็นเครื่องวัดระดับความดันโลหิตแบบดิจิตอล ๒) สามารถวัดความดันโลหิตได้ช่วงระหว่าง ๐-๒๕๐ มิลลิเมตรปรอท (mmHg)	๑๐,๐๐๐				√	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	ชุดกล้องวงจรปิด พร้อมติดตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อชุดกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๖๐,๐๐๐.- บาท มีรายละเอียดดังนี้ จอแสดงผลขนาด ๓๐ นิ้ว จำนวน ๑ จอ , กล้องความละเอียด ๒.๐ MP จำนวน ๘ ตัว , เครื่องบันทึก ๘ CH จำนวน ๑ เครื่อง , สายสัญญาณสำหรับกล้อง ๘ ตัว จุดละ ๒๕ เมตร,Harddisk ๒TB for cctv , หม้อแปลงกล้องวงจรปิด จำนวน ๘ ตัว	๑๒๐,๐๐๐				√	๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
๔	ป้ายอเนกประสงค์ (ขาตั้งมีล้อ)	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อ ป้ายอเนกประสงค์ (ขาตั้งมีล้อ) จำนวน ๔ ชิ้นๆ ละ ๖,๕๐๐ บาท (๑) ผลิตจากเหล็กเหลี่ยม ๕๐m/m พ่นด้วยสีฝุ่น (๒) ขาตั้งขนาด ๕๕ x ๖๓ cm. สูง ๑.๘๘ m. ถอดประกอบได้ (๓) ขาวางสามารถกางออกได้สูงสุด ๑๖๐ cm. (๔) แขนล็อกแผ่นป้ายคะแนนปรับสูงได้ตั้งแต่ ๖๕-๑๒๐ cm. (๕) มีล้อเลื่อนล็อกได้ เคลื่อนย้ายสะดวก	๒๖,๐๐๐	(ก.พ.๖๘)	√			๒๖,๐๐๐	ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘
รวม			๔๕๖,๐๐๐		๒		๒	๓๒๖,๐๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘									
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายวังตะไช้จากถนนายบรรเทาถึงถนนายประหยัด บ้านหินดาดหมู่ที่ ๑	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๑๖๒,๐๐๐	(พ.ย.-ธค.๖๗)	√			๑๖๑,๕๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองไผ่จากถนนลาดยางถึงถนนายฉ่ำ บ้านหินดาดหมู่ที่ ๑	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๒ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๒๘๒,๐๐๐	(พ.ย.๖๗- ก.ย. ๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากหนองสำโรงจากไร่นายวิสรรถึงไร่นางละออง บ้านหินดาดหมู่ที่ ๑	ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๓.๒๕ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๒๕,๐๐๐	(พ.ย.-ธค.๖๗)	√			๔๒๔,๕๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากไร่นายโชติพงศ์ถึงไร่นางไหล บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ที่ ๒	กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๙๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๙.๗๕ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	(ธค.๖๗-กพ.๖๘)	√			๔๙๙,๕๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากวงแหวจึงแก้มลิงชลประทาน บ้านท่าช้างเหล็ก หมู่ที่ ๒	ช่วงที่ ๑ ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรดิน ถมบดทับแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๔๑๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร	๔๘๕,๐๐๐	(พ.ย.๖๗- ก.ย. ๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากไร่นางแสงเดือนถึงไร่นางหล้า บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ที่ ๓	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๗,๐๐๐	(พ.ย.-ธค.๖๗)	√			๔๙๖,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายไร่วอก บ้านปราสาท หมู่ที่ ๔	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๓๖,๐๐๐	(ธค.๖๗-กพ.๖๘)	√			๔๓๕,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากสามแยกไร่ หนองตอประดู่ไปร่วม ทางอบจ.สายปำรังงาม บ้านกุดนางทอง หมู่ที่ ๕	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๔๔๐ ลบ.ม.วางท่อระบายน้ำ ค. ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๔,๐๐๐	(พ.ย.-ธค.๖๗)	√			๔๘๔,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายโกรกตะแบก บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๕๖๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อนพร้อม งานกำแพงปากท่อลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๖๔ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัด แน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๕.๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	๓๖๓,๐๐๐	(กพ.- เม.ย.๖๘)	√			๓๖๓,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายไรนงค์ทวี บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๙๖๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	๔๙๘,๐๐๐	(กพ.- เม.ย.๖๘)	√			๔๙๘,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายหนองกะ ทาน บ้านค่ายทะยิง หมู่ ที่ ๖	ช่วงที่ ๑ ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อย กว่า ๑,๔๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อนพร้อมงานกำแพงปากท่อ ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบด อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๒๖๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๙๓.๘๐ ลบ. ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๓๙,๐๐๐	(กพ.- เม.ย.๖๘)	√			๔๓๙,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหนองสังข์ถึงไร่นายเสรี บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗	กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๑,๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๗๒.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๘,๐๐๐	(ธค.๖๗-กพ.๖๘)	√			๔๙๗,๕๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ่อขยะถึงนายนายสง่า บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๘	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๙๑๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๔ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๘๓,๐๐๐	(กพ.-เมย.๖๘)	√			๓๘๓,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายดอนสีพันใหญ่ ตอน ๒ บ้านโนนขี้ดุ่น หมู่ที่ ๙	ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตรยาว ๗๓๕ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๗.๕๐ ลบ.ม ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตรยาว ๓๕๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๐๕ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๘,๐๐๐	(พ.ย.๖๗- ก.ย. ๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นาตาหนตะวันออก บ้านนาตาหน หมู่ที่ ๑๐	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อนพร้อมงานกำแพงปากท่อ ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๕๔,๐๐๐	(พ.ย.๖๗- ก.ย. ๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกโคกกราดงามถึงไร่นางดาวรุ่ง บ้านโคกกระพือทอง หมู่ที่ ๑๑	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกกว่า ๔๗๔ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๗๕,๐๐๐	(พ.ย.๖๗- ก.ย. ๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายยะยาวถึงถนนลาดยางสายชัยบาดาล - ด่านขุนทด บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ ๑๔	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกกว่า ๔๖๒.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๘๗,๐๐๐	(ธค.๖๗-กพ.๖๘)	√			๔๘๖,๕๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๘	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายห้วยใหญ่ บ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๕	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๓,๙๐๐	(พ.ย.-ธค.๖๗)	√			๔๙๓,๔๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากไร่นายอว ถึงไร่นายมณี บ้านพุน ทอง หมู่ที่ ๑๖	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	๔๘๙,๐๐๐	พ.ย.-ธค.๖๗	√			๔๘๔,๔๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากสามแยกไร่ นายสุเทพถึงไร่นายบุญ ลือ บ้านพุนทอง หมู่ที่ ๑๖	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๕๓๕ เมตรหนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบด อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๒๑ ลบ.ม. วางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน รายละเอียดโครงการตาม แบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๒๗,๐๐๐	(พ.ย.-ธค.๖๗)	√			๓๒๖,๗๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายสะแหว่หว่า บ้านพุนทอง หมู่ที่ ๑๖	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๗,๐๐๐	(พ.ย.-ธค.๖๗)	√			๔๙๖,๕๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์”สวนสาธารณะฮักเด้อหินดาด” (ก่อสร้างถนน) บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๙๒.๕๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๕ ท่อน (๒จุด) ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘๙๗ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๓.๖๕ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๖๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า๓๖ ลบ.ม.รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๙,๐๐๐	(พ.ย.-ธค.๖๗)	√			๔๙๘,๕๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกไธนางจริน บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๔๒๘ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อนรายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๕๗,๐๐๐	(พ.ย.๖๗- ก.ย. ๖๘)		๔๕๗,๐๐๐	√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกจากสะพานที่ ๒ ถึงนางคุณ บ้านหินดาตเหนือ หมู่ที่ ๑๗	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๗,๐๐๐	(พ.ย.-ธค.๖๗)	√			๔๙๖,๕๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายหนองโน บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๘	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๗๒ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๗,๐๐๐	(พ.ย.๖๗- ก.ย. ๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายจากไร่นาายนาคถึงไร่นางสมย์ บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ที่ ๑๙	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๖๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๖๖ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อนรายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๖,๐๐๐	(พ.ย.๖๗- ก.ย. ๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายไร่พ้อมมาถึง ไร่แม่สมจิตร บ้านท่า ซี้เหล็ก ๒ หมู่ที่ ๒๐	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๖๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ลงหิน คลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๗๒ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	๔๒๓,๐๐๐	(ธค.๖๗- มค.๖๘)	√			๔๒๓,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายบ้านกุดพญา หมู่ ๒๑ เชื่อมปำรังงาม หมู่ ๓ ตำบลห้วยบง บ้านกุดพญาหมู่ที่ ๒๑	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๕๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน วางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมงานกำแพงปากท่อ ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๓๐,๐๐๐	(ธค.๖๗- กพ. ๖๘)	√			๔๓๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายลานตากข้าว บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๒๒	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตรยาว ๑๐๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ. ม.วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๖ ท่อน ลงหินคลุก กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๙๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบด อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๑ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	๓๗๔,๐๐๐	(ธค.๖๗-ม.ค.๖๘)	√			๓๗๔,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๓๐	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายเข้าบ้านนาย เพลินถึงบ้านนาง ประมวล บ้านนาโคก พัฒนา หมู่ที่ ๒๓	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๙๕ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบด อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	๒๙๓,๐๐๐	(พ.ย.-ธค.๖๗)	√			๒๙๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๓๑	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกทางเข้าบ้านสวน บ้านนาโคกพัฒนา หมู่ที่ ๒๓	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๓๑๖,๐๐๐	(พ.ย.-ธค.๖๗)	√			๓๑๓,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากหมู่บ้าน-นา นายประทีป บ้านหนอง ยารักษ์ หมู่ที่ ๒๔	กว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๔๙๕,๐๐๐	(ธค.๖๗- มค.๖๘)	√			๔๙๕,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ต่อจากลาดยาง ทางไปวัดหินดาด บ้าน โคกสามัคคีหมู่ที่ ๑๒	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๔.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๒๗ ลบ.ม. ทางเชื่อม ๒๐ ตร.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด พร้อม ป้ายโครงการ	๑๙๐,๐๐๐	(พ.ย.๖๗- มค. ๖๘)	√			๑๘๙,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยนายบุญเรือง บ้านหินดาดตะวันออก หมู่ที่ ๑๓	กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๒๘.๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๙.๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตาม แบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๗๑,๐๐๐	(พ.ย.๖๗- ม.ค. ๖๘)	√			๗๑,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๓๕	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. สายช่วงหน้า บ้านนายบุญส่ง บ้าน ห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ ที่ ๑๙	รื้อผิวคอนกรีตเดิม กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๕๐ ลบ.ม. เทผิว จราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๔๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๘๔.๕๐ ลบ.ม. รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด พร้อมป้ายโครงการ	๑๒๗,๐๐๐	(พ.ย.๖๗- ม.ค. ๖๘)	√			๑๒๗,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
รวม			๑๔,๒๓๗,๙๐๐		๒๗		๘	๑๐,๖๘๕,๕๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านหินลาด หมู่ที่ ๑	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘)	√			๓๐๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๒	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านห้วยจระเข้ หมู่ที่ ๓	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘)	√			๓๐๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๓	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านกุดนางทอง หมู่ที่ ๕	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘)	√			๓๐๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๔	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘)	√			๓๐๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๘	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘)	√			๓๐๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๖	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านนาตาหน หมู่ที่ ๑๐	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘)	√			๓๐๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๗	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘)	√			๓๐๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๘	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านหินลาดตะวันออก หมู่ที่ ๑๓	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘)	√			๓๐๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๙	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ ๑๔	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘)	√			๓๐๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๑๐	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๕	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘)	√			๓๐๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๑๑	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านพุนทอง หมู่ที่ ๑๖	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘)	√			๓๐๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๑๒	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านหินลาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘)	√			๓๐๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๓	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านห้วยจรเข้มะวันออก หมู่ที่ ๑๙	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘)	√			๓๐๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
๑๔	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ ๒๔	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	(ธ.ค.๖๗-มี.ค. ๖๘)	√			๑๕๐,๐๐๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
รวม			๔,๐๕๐,๐๐๐		๑๔	๐	๐	๔,๐๕๐,๐๐๐	
รวมใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่๑/๒๕๖๘ทั้งสิ้น			๑๘,๒๘๗,๙๐๐					๑๔,๗๓๕,๕๐๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘									
๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากถนนบ้านปราสาท ทำขึ้นหลักช่วงแยกตรงข้ามสามลานเอนกประสงค์ บ้านทุ่งสว่าง บ้านทำขึ้นหลักหมู่ที่ ๒ คำ	ลดดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินถมดัดทับแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๘๓๒ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๑๖ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด .	๔๘๒,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกเกตจากไร่นายแปถึงไร่นางสด บ้านทำขึ้นหลัก หมู่ที่ ๒ ตำบลหินดาด	ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๐๔ ลบ.ม ช่วงที่ ๒ ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดทับแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๑๒.๕๐ ลบ.ม.ม. วางบายน้ำค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ท่อน ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๕ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๒๐,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากคอกหมูนาย คำถึงไร่นายประสิทธิ์ บ้านปราสาท หมู่ที่ ๔	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมถมดทับแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๙๒.๕๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๗ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อย กว่า ๑๔๗.๗๕ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการ ตามแบบกำหนด	๑๗๔,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจาก โบราณสถานยอด ปราสาทถึงห้วย สาธารณะทำขึ้นเหล็ก บ้านปราสาท หมู่ที่ ๔	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ยาว ๑๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมถมดทับแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ลบ.ม..วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ถ. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๔ ท่อน ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตรจำนวน ๑๘ ท่อน ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ท่อน ลง หินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๓๐ ลบ.ม.ม รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด.	๔๗๗,๕๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากไร่นาย สุดท้ายถึงถนน นม. ๓๐๔๔ บ้านกุดนางทอง ทุก หมู่ที่ ๕	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมดทับแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลบ. ม..วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ลงหินคลุกกว้าง เฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบด อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด .	๔๕๘,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกจากไร่นางศรี ไพรถึงไร่นายสงวน บ้าน ค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖	ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๕๓๐ เมตรหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๑๒ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ช่วงที่ ๒ กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตรยาว ๒๕๐ เมตรหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบด อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๓๐๗,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๗	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายมาบปลาย บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๗๓๐ เมตรหนา เฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบด อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ลบ.ม. วางท่อ ระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน รายละเอียดโครงการตาม แบบกำหนด	๓๑๒,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายหนองกาถึง หนองสะแก บ้านค่าย ทะยิง หมู่ที่ ๖	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๘๔,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายแยกโรงสีท่า ชีเหล็กถึงอ่างเกาะพอง บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๗๘๐ เมตรหนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบด อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๖๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๖๙,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๑๐	๑๐. โครงการก่อสร้าง ถนนหินคลุกสายเรียบ เหมือนคอนกรีตจากฝาย น้ำล้นวังตอดสุดเขต เหมือน บ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๘	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๘๔,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายโคกสะพานใหญ่ ตอน ๒ บ้านโนนขี้ตุน หมู่ที่ ๙	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดทับแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๕๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๒๑๓,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกจากสี่แยกบ้านผู้ใหญ่ – สระน้ำสาธารณะประโยชน์บ้านโคกสามัคคี หมู่ที่ ๑๒	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตรยาว ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๒๑,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกขอยกิงแก้ว(ช่วง ๒) บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ ๑๔	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๓๗๘ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๓๘๕,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายจากศาลา ประชาคม-ถนน ๒๒๕๖ บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ ๑๔	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๗๐ เมตร หรือมีปริมาตร ดินถมบดทับแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๑๒ ลบ. ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๙๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด	๒๐๔,๕๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายไธนาคำ เขียนถึงไธนาสายชล บ้านพุนทอง หมู่ที่ ๑๖	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๘๔,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายนานายคำ บ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๓๘ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบด อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๘๒.๘๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ขนาด ๐.๘๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด	๔๒๗,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายนางภา วิณีบ้านหินดาดเหนือ หมู่ที่ ๑๗	กว้างเฉลี่ย ๓.๕๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนา เฉลี่ย ๐.๑๕ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบด อัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๕๒ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๒๕๒,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑๘	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายไร่นายลั่วถึงไร่นางชุติมน บ้านห้วยจรเข้มั่งเรื่อง หมู่ที่ ๑๘	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๔๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๓๔๙,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายห้วยเมืองถึงโคกสามดอน บ้านท่าช้างเหล็ก๒ หมู่ที่ ๒๐	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดทับแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๙๖,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหินดาดยายคีถึงศูนย์มันสำปะหลัง บ้านท่าช้างเหล็ก ๒ หมู่ที่ ๒๐	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๘๔,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเชื่อมนาโคกพัฒนาบ้านกุดนางทอง หมู่ที่ ๒๑	กว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตรหรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๔๒,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายตรงข้ามบ้านนายณรงค์ศักดิ์ ถึงถนน นม.๓๐๔๔ บ้านกุดพัฒนา หมู่ที่ ๒๑	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดทับแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลบ.ม.,วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ท่อน ขนาด ๐.๖๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ท่อน ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๓๘,๕๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายหินโงมใหญ่ บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๒๒ ตำบลหินดาด เชื่อมกับบ้านถ้ำเต่า หมู่ ๑๗	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๔๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินถมบดทับแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๕๑๐ ลบ.ม. ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๒๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๙๖,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน หินคลุกสายนาโพธิ์ใหญ่ เย็น บ้านหนองยารักษ์ หมู่ที่ ๒๔	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดทับแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม., ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๔๔๘ ลบ.ม. รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด	๔๘๘,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๒๕	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายวังกะทะถึง หนองผีโม่ บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ที่ ๓	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๙๗,๕๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๒๖	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายดอนสีพัน ใหญ่ บ้านโนนขี้ต้อน หมู่ที่ ๙	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดทับแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ลบ.ม., ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม. รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด	๓๕๖,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๒๗	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายหินดาตถึง โคกสะพานน้อย บ้าน โคกกระพือทอง หมู่ที่ ๑๑	ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตร หินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ลบ.ม.ช่วงที่ ๑ กว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๔๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด	๔๙๓,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๒๘	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายหนองจอก ต่อจากข้อบัญญัติปี ๒๕๖๖ บ้านพุนทอง หมู่ที่ ๑๖	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหิน คลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๙๗,๕๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๒๙	โครงการปรับปรุงถนน หินคลุกสายศิลาร่วม บ้านห้วยจรเข้รุ่งเรือง หมู่ที่ ๑๘	ลงดินเสริมกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร หรือมี ปริมาตรดินถมบดทับแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๓๒ ลบ.ม., ลงหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ยาว ๗๒๕ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวม ไม่น้อยกว่า ๔๓๕ ลบ.ม. รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด	๔๘๑,๕๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนหินคลุกสายทุ่งสองสลึง ช่วงไร่นายวิเชียรถึงนา นายจำรูญ บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ที่ ๑๙	กว้างเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๑๘๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาตรหินคลุกบดอัดแน่นรวมไม่น้อยกว่า ๔๗๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๙๗,๕๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนายบุญสม คุ่มวงษ์ – บ้านนายไกล่รุ่ง คุณขุนทด บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๓๑๔,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๓๒	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางทวายถึงบ้านนายชีพ บ้านหินดาด หมู่ที่ ๑	กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๙ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๕๖ ลบ.ม. ทางเชื่อม ๑๔ ตร.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๒๔๕,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๓๓	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. จากบ้านนางอรุณถึงบ้านนายศักดิ์ดา บ้านกุดนางทอง หมู่ที่ ๕	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๑๓๐,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยทางเข้าวัด ทางทิศใต้ ตอน ๒ บ้าน โนนขี้ต้อน หมู่ที่ ๙	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลบ.ม. วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาด ๐.๔๐ x ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๑ ท่อน รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๒๘๕,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๓๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายสามแยก บ้านนาตาหน หมู่ที่ ๑๐	กว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตาม แบบกำหนด	๔๙๕,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๓๖	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัด ช่วง ๒ บ้านหินดาด ตะวันออก หมู่ที่ ๑๓	ช่วงที่ ๑ กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๖๐ ลบ.ม. ช่วงที่ ๒ กว้าง ๕.๕๐ เมตร ยาว ๕๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๙ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๒๐๘,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๓๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยปราสาทใต้ ๑ บ้านปราสาทใต้ หมู่ที่ ๑๔	กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตาม แบบกำหนด	๕๐๐,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนาย บุญมาถึงบ้านนางบังอร บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ที่ ๑๙	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๗.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒.๕ ลบ.ม. ทางเชื่อม ๓.๕๐ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๓๐,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้ว เสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ซอยบ้านนาย วิชัยถึงบ้านนางจันทม บ้านห้วยจรเข้ตะวันออก หมู่ที่ ๑๙	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕ ลบ.ม. ทางเชื่อม ๑.๘๐ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๑,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช่วงหน้าบ้าน นางบุน บ้านห้วยจรเข้ ตะวันออก หมู่ที่ ๑๙	กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๓.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐.๕ ลบ.ม. ทางเชื่อม ๓.๐๐ ตารางเมตร รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๓๙,๖๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านนางกำไร – บ้านนายอนุ บ้านห้วย จรเข้ตะวันออก หมู่ที่ ๑๙	กว้างเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ยาว ๔๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๒ ลบ.ม. รายละเอียดโครงการตามแบบ กำหนด	๔๘,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๔๒	โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล. ซอยน้ำฉ่ำจาก บ้านนายเฉลิมพลถึงบ้าน น.ส.จิราพร บ้านหิน ดาตะวันออก หมู่ที่ ๑๓	รื้อผิวคอนกรีตเดิม ปริมาณไม่น้อยกว่า ๒๐ ตร.ม. เทผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. ทางเชื่อม ๑๓ ตารางเมตร รายละเอียด โครงการตามแบบกำหนด	๓๒๕,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๔๓	โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. จากบ้านนายอนันต์ – บ้านนายสุภาพ บ้านห้วยจรเข้ม หมู่ที่ ๓	ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๑๕๐ ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๔๙,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๔๔	โครงการปรับปรุงถนนค.ส.ล. จากสามแยกบ้านนางบุญแปลงถึงสระน้ำบ้านห้วยจรเข้ม บ้านรวมใจ หมู่ที่ ๑๕	ช่วงที่ ๑ ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๙๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตร.ม. พร้อมทางเชื่อม ๕๒๔ ตารางเมตร พร้อมงานตีเส้นจราจรช่วงที่ ๒ ปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๙๑,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๔๕	โครงการซ่อมสร้างถนนภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งสว่าง หมู่ที่ ๗	ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาวรวม ๓๑๕ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่แอสฟัลต์ติกไม่น้อยกว่า ๑,๒๖๐ ตร.ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร รายละเอียดโครงการตามแบบกำหนด	๔๙๘,๐๐๐	(เม.ย.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
รวม			๑๖,๕๖๙,๑๐๐		๐	๐	๔๕	๐	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา									
๑	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านปราสาท หมู่ที่ ๔	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(พ.ค.-ก.ย.๖๘)			√	○	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๒	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านค่ายทะยิง หมู่ที่ ๖	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(พ.ค.-ก.ย.๖๘)			√	○	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๓	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านโนนขี้ดุ่น หมู่ที่ ๙	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	(พ.ค.-ก.ย.๖๘)			√	○	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๔	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านโคกกระทู้ทอง หมู่ที่ ๑๑	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	(พ.ค.-ก.ย.๖๘)			√	○	ใช้จ่ายเงินสะสมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลาที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน			ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	หมายเหตุ
					ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ		
๕	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านห้วยจรเข้ม่วง หมู่ที่ ๑๘	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(พ.ค.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๖	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านท่าช้างเหล็ก ๒ หมู่ที่ ๒๐	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	(พ.ค.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๗	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านกุดพญา หมู่ที่ ๒๑	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๑๕๐,๐๐๐	(พ.ค.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
๘	การจัดซื้อไฟฟ้าส่องสว่างชนิดพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์เซลล์) พร้อมติดตั้ง บ้านปราสาททอง หมู่ที่ ๒๒	แผงโซลาร์เซลล์ ๘๐ วัตต์ แบบโคมมาตรฐาน ๓๖ วัตต์ แบตเตอรี่แห้งขนาด ๑๒ V/๖๕ AH ระบบควบคุมการทำงานแบบเปิดปิดอัตโนมัติ เสาสูง ๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	(พ.ค.-ก.ย.๖๘)			√	๐	ใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
รวม			๑,๘๐๐,๐๐๐		๐	๐	๘	๐	
รวมทั้งสิ้นใช้จ่ายเงินสะสม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘			๑๘,๓๖๙,๑๐๐		๐	๐	๕๓	๐	